

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Pesos 2020)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)			Monto de inversión anual (pesos)		Avance físico (%)		
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento		Programada	Real	Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real
													Presupuestarios	No presupuestarios					
0950GYR0005	Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas	Chiapas	Operación	28/08/2015	28/07/2017	25 años	12,771,414,656 ⁽¹⁾	28/10/2017	25/11/2019	26/02/2020	26/02/2043	1,768,388,390 ⁽²⁾	N/A	1,768,388,390	139,418,148 ⁽³⁾	245,891,239 ⁽⁴⁾	100.00	0.00	100.00
1550GYR0006	Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit	Nayarit	Operación	28/08/2015	08/09/2017	25 años	11,213,850,226 ⁽¹⁾	08/12/2017	31/12/2019	03/07/2020	03/07/2043	1,604,281,058 ⁽²⁾	N/A	1,604,281,058	260,711,559 ⁽³⁾	526,730,222 ⁽⁴⁾	100.00	0.00	100.00

^{1/} Corresponde al Monto Máximo de Pago de Servicios Ofertado estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales. La cantidad incluye IVA.

^{2/} Corresponde al monto estipulado en el último Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado de la prórroga de 90 días naturales (PE-IX) más asesoría financiera (supuestos). Los montos pueden diferir del Reporte Trimestral derivado de que no se encuentran en valor presente, ya que las tarifas que conforman el monto se encuentran en denominaciones distintas. Montos incluyen IVA.

^{3/} El Monto corresponde a cada año establecido en el Modelo Financiero entregado por el Desarrollador y aprobado por el Instituto, derivado del último convenio modificatorio de prórroga de 90 días naturales. Dichos montos incluyen IVA. (PE-IX).

^{4/} Monto correspondiente a los Reportes de Verificación de Avance (IVA) aprobados por el Supervisor APD. La suma de los montos es mayor a la inversión estimada en 2020 derivado de aprobaciones de IVA anteriores al ejercicio fiscal 2020, así como modificaciones en el proyecto durante el año en cuestión. Se incluye IVA.

Cuenta Pública 2020

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 (Pesos 2020)

Niveles de servicios suministrados								Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Operación				Mantenimiento				Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
Unidad	Descripción	Cantidad		Unidad	Descripción	Cantidad					
		Programado	Observado			Programado	Observado				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	518,399,817	370,334,359	370,334,359	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	405,172,686	182,499,791	182,499,791	