

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>62,821,655,878</b>	<b>12,626,986,649</b>	<b>7,378,508,640</b>	<b>7,122,882,899</b>	<b>56.4</b>	<b>96.5</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>32,816,834,374</b>	<b>10,239,790,211</b>	<b>5,520,207,712</b>	<b>5,332,638,337</b>	<b>52.0</b>	<b>96.6</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>30,328,516,898</b>	<b>9,322,546,662</b>	<b>5,032,377,881</b>	<b>4,859,583,495</b>	<b>52.1</b>	<b>96.5</b>			
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical	1450GYR0054	NAC.	05-2016 12-2020	58,715,405	0	2,267,516	2,267,516	0.0	100.0	13	13	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,267,516	2,267,516	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	NAC.	01-2015 12-2020	1,055,042,951	0	2,435,415	2,435,415	0.0	100.0	0	3	98.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,435,415	2,435,415	0.0	100.0			
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo.	1450GYR0101	NAC.	11-2014 12-2020	270,582,381	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.2
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Elevadores para camilleros 2016.	1450GYR0105	NAC.	04-2016 12-2020	542,136,648	0	12,327,755	12,327,755	0.0	100.0	2	2	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	12,327,755	12,327,755	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016.	1550GYR0023	NAC.	01-2016 12-2020	2,214,642,490	0	12,022,002	10,064,164	0.0	83.7	0	0	99.9		
K-029-Programas de adquisiciones					0	12,022,002	10,064,164	0.0	83.7					
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015	1550GYR0043	NAC.	11-2015 12-2020	134,599,050	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	NAC.	01-2017 12-2020	3,239,591,973	0	1,974,482	1,887,091	0.0	95.5	0	0	99.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,974,482	1,887,091	0.0	95.5					
Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2017.	1750GYR0034	NAC.	10-2017 12-2020	152,155,132	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec.	1850GYR0011	Pue.	09-2017 12-2020	6,988,571	6,747,749	5,782,158	5,782,158	85.6	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					6,747,749	5,782,158	5,782,158	85.6	100.0					
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad.	1850GYR0012	Tlax.	09-2017 12-2020	11,134,718	10,751,022	9,813,480	9,813,480	91.2	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					10,751,022	9,813,480	9,813,480	91.2	100.0					
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi.	1850GYR0013	Tlax.	09-2017 12-2020	2,094,688	2,022,506	1,457,323	1,457,323	72.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					2,022,506	1,457,323	1,457,323	72.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	1850GYR0015	NAC.	03-2018 12-2020	491,134,329	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.	1850GYR0016	Mor.	09-2017 12-2020	4,224,836	4,079,250	3,338,480	3,338,480	81.8	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					4,079,250	3,338,480	3,338,480	81.8	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención,	1850GYR0021	NAC.	05-2018 12-2020	830,332,042	801,719,245	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					801,719,245	0	0	0.0	0.0			
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018.	1850GYR0022	NAC.	05-2018 12-2020	1,225,837,916	538,839,058	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					538,839,058	0	0	0.0	0.0			
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.	1850GYR0029	CDMX.	01-2019 12-2020	149,248,316	144,105,299	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					144,105,299	0	0	0.0	0.0			
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019	1850GYR0030	NAC.	01-2019 12-2020	347,390,460	335,419,571	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					335,419,571	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	1850GYR0034	NAC.	01-2019 12-2020	3,289,369,220	0	1,876,725,517	1,816,561,193	0.0	96.7	0	63.8	94.8	
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,876,725,517	1,816,561,193	0.0	96.7				
Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa I	1850GYR0035	NAC.	01-2019 12-2020	75,254,737	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0	
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II	1850GYR0036	NAC.	01-2019 12-2020	217,451,634	0	26,941,041	26,941,041	0.0	100.0	0	2.8	99.8	
K-029-Programas de adquisiciones					0	26,941,041	26,941,041	0.0	100.0				
Equipos de limpieza 2019	1850GYR0037	NAC.	01-2019 12-2020	61,300,489	0	5,919,304	5,919,303	0.0	99.9	0	57.3	100	
K-029-Programas de adquisiciones					0	5,919,304	5,919,303	0.0	99.9				
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	1850GYR0038	NAC.	07-2019 12-2020	373,981,207	0	24,646,981	24,278,130	0.0	98.5	0	8.4	8.6	
K-029-Programas de adquisiciones					0	24,646,981	24,278,130	0.0	98.5				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	1850GYR0039	NAC.	07-2019 12-2020	267,612,255	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2020.	1950GYR0004	NAC.	01-2020 12-2020	563,556,956	544,137,086	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					544,137,086	0	0	0.0	0.0			
Premio IMSS a la Competitividad. Programa de sustitución de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Ags. Nte. y Ags Sur.	1950GYR0005	Ags.	08-2019 12-2020	405,868	0	359,554	359,554	0.0	100.0	0	89	100
K-029-Programas de adquisiciones					0	359,554	359,554	0.0	100.0			
Programa de rehabilitación al sistema de red de frío.	1950GYR0006	NAC.	01-2020 12-2020	82,887,250	80,031,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones					80,031,000	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de equipo médico en unidades del IMSS, 2020.	1950GYR0007	NAC.	01-2020 12-2020	6,886,557,210	5,890,009,038	21,263,869	21,263,869	0.3	100.0	100	38.8	38.8		
K-029-Programas de adquisiciones					5,890,009,038	21,263,869	21,263,869	0.3	100.0					
Programa de modernización de elevadores.	1950GYR0008	NAC.	01-2020 12-2020	217,432,158	209,939,563	10,567,522	6,738,318	3.2	63.7	100	3	3		
K-029-Programas de adquisiciones					209,939,563	10,567,522	6,738,318	3.2	63.7					
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020.	1950GYR0011	NAC.	01-2020 12-2020	539,329,970	520,744,949	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					520,744,949	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III.	1950GYR0012	NAC.	01-2020 12-2020	242,352,669	234,001,326	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					234,001,326	0	0	0.0	0.0					
Premio IMSS Adquisición equipo electromecánico Almacén Q. Roo	1950GYR0013	Q. Roo	08-2019 12-2020	346,769	0	74,000	74,000	0.0	100.0	25	25	100		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PAGADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA						
K-029-Programas de adquisiciones				0	74,000	74,000	0.0	100.0				
Programa de sustitución de Unidades de Generación de Agua Refrigerada del HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosí.	1950GYR0015	SLP.	09-2019 12-2020	58,231,842	0	20,704,908	20,704,908	0.0	100.0	100	100	100
K-029-Programas de adquisiciones				0	20,704,908	20,704,908	0.0	100.0				
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg	1950GYR0018	Ver.	10-2019 12-2020	488,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE.	1950GYR0019	NAC.	11-2019 12-2020	387,760,317	0	185,544,855	185,544,855	0.0	100.0	0	50	100
K-029-Programas de adquisiciones				0	185,544,855	185,544,855	0.0	100.0				
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa.	1950GYR0020	NAC.	11-2019 12-2020	241,853,874	0	192,366,129	172,067,725	0.0	89.4	0	69.6	69.6

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	192,366,129	172,067,725	0.0	89.4				
Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas.	2050GYR0003	CDMX.	03-2020 12-2020	23,579,842	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de adquisición de ventiladores para la atención de contingencia COVID-19	2050GYR0004	NAC.	04-2020 12-2020	2,201,706,100	0	528,500,537	528,500,537	0.0	100.0	0	63.2	63.2
K-029-Programas de adquisiciones				0	528,500,537	528,500,537	0.0	100.0				
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	2050GYR0006	NAC.	04-2020 12-2020	1,785,948,574	0	1,416,362,019	1,363,414,631	0.0	96.2	100	85.5	85.5
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,416,362,019	1,363,414,631	0.0	96.2				
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA HORNOS DE GAS NATURAL / LP.	2050GYR0007	NAC.	04-2020 12-2020	12,000,000	0	11,240,400	11,240,400	0.0	100.0	100	100	100
K-029-Programas de adquisiciones				0	11,240,400	11,240,400	0.0	100.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles para atención médica, derivado de la emergencia sanitaria a Nivel Nacional por el SARS-CoV2 (COVID-19).	2050GYR0010	BC., BCS., Coah., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac.	04-2020 12-2020	571,581,295	0	386,086,071	363,995,534	0.0	94.2	100	92.8	92.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	386,086,071	363,995,534	0.0	94.2					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19	2050GYR0011	NAC.	06-2020 12-2020	594,205,760	0	13,187,928	12,866,028	0.0	97.5	0	12.5	12.5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	13,187,928	12,866,028	0.0	97.5					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales	2050GYR0013	CDMX., Hgo., Jal., NL.	05-2020 12-2020	446,994,838	0	141,732,938	141,347,160	0.0	99.7	0	40.3	40.3		
K-029-Programas de adquisiciones					0	141,732,938	141,347,160	0.0	99.7					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de adquisición para la unidad médica móvil para la contención y atención de COVID-19 en el HGR No. 1 en Tijuana, Baja California	2050GYR0017	BC.	06-2020 12-2020	41,853,639	0	28,515,907	28,515,907	0.0	100.0	100	93.5	93.5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	28,515,907	28,515,907	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HR No. 1, Cuernavaca, Morelos, en atención a pacientes SARS-CoV2	2050GYR0019	Mor.	06-2020 12-2020	5,129,280	0	4,936,808	4,936,808	0.0	100.0	0	95.2	95.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	4,936,808	4,936,808	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19).	2050GYR0020	Zac.	06-2020 12-2020	42,306,430	0	32,487,345	22,793,572	0.0	70.1	0	60.8	60.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	32,487,345	22,793,572	0.0	70.1					
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo y mobiliario admvo. en Subdelegaciones Nte y Sur de Ags.	2050GYR0032	Ags.	08-2020 12-2020	610,768	0	425,465	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	425,465	0	0.0	0.0						
Premio IMSS a la Competitividad. Sustitución de equipo y mobiliario administrativo para la Subdelegación Naucalpan de Juárez	2050GYR0035	Mex.	09-2020 12-2020	159,021	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19) en Coahuila.	2050GYR0040	Coah.	10-2020 12-2020	62,447,773	0	23,900,640	23,900,640	0.0	100.0	0	73.3	73.3		
K-029-Programas de adquisiciones				0	23,900,640	23,900,640	0.0	100.0						
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase.	2050GYR0041	NAC.	10-2020 12-2020	215,338,599	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora.	2050GYR0045	Son.	11-2020 12-2020	33,549,450	0	28,469,532	28,246,000	0.0	99.2	100	84	84		
K-029-Programas de adquisiciones					0	28,469,532	28,246,000	0.0	99.2					
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	2050GYR0047	NAC.	11-2020 12-2020	37,000,228	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13	2050GYR0055	CDMX.	12-2020 01-2021	12,080,970	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>23,034,200</b>	<b>0</b>	<b>1,146,765</b>	<b>1,146,765</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa	1650GYR0056	Sin.	01-2017 12-2020	3,900,198	0	814	814	0.0	100.0	0	0	99.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	814	814	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	04-2020 12-2020	19,134,002	0	1,145,951	1,145,951	0.0	100.0	1	0	0	
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,145,951	1,145,951	0.0	100.0				
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>34,368,793</b>	<b>0</b>	<b>3,434,229</b>	<b>3,241,794</b>	<b>0.0</b>	<b>94.3</b>				
Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla.	2050GYR0001	Pue.	02-2020 07-2020	4,325,039	0	3,434,229	3,241,794	0.0	94.3	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	3,434,229	3,241,794	0.0	94.3				
Estudios de Preinversión 2020	2050GYR0008	NAC.	05-2020 12-2020	30,043,754	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>2,430,914,483</b>	<b>917,243,549</b>	<b>483,248,837</b>	<b>468,666,283</b>	<b>51.0</b>	<b>96.9</b>				
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	06-2016 12-2020	62,130,231	0	8,140,396	8,109,647	0.0	99.6	9.5	8	90.4	
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	8,140,396	8,109,647	0.0	99.6				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México.	1750GYR0007	CDMX.	04-2017 12-2020	16,907,378	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la UMAE, CMN La Raza	1750GYR0024	CDMX.	10-2017 12-2020	45,958,818	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI.	1750GYR0025	CDMX.	10-2017 12-2020	24,797,488	0	1,281,252	1,281,252	0.0	100.0	0.1	0	99.9		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	1,281,252	1,281,252	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 Cuautla y el HGZMF No. 5 Zacatepec, Estado de Morelos. Nota: Se reporta un programa presupuestario diferente entre el AC01 de Cuenta Pública y el MSPPI derivado del cambio de alcance del proyecto realizado en el transcurso de 2020, lo que implicó presupuestar un monto de 387 millones de pesos; 113 millones de pesos en el programa presupuestario K027 y 274 millones de pesos en el K012, esta acción permitirá realizar trabajos de demolición y construcción.	1750GYR0027	Mor.	10-2017 12-2021	1,197,945,804	521,312,849	386,815,855	380,644,244	73.0	98.4	23	7.6	55.3

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	273,962,726	267,791,115	0.0	97.7						
K-027-Mantenimiento de infraestructura				521,312,849	112,853,129	112,853,129	21.6	100.0						
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza.	1750GYR0028	CDMX.	10-2018 12-2020	85,669,772	72,239,828	52,818,565	52,818,565	73.1	100.0	9	99.8	99.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				72,239,828	52,818,565	52,818,565	73.1	100.0						
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	10-2017 12-2021	392,180,676	229,380,690	8,714,800	351,996	0.1	4.0	10	0	4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,714,800	351,996	0.0	4.0						
K-027-Mantenimiento de infraestructura				229,380,690	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 21 Troncoso, en la Ciudad de México Nota: Se reporta un programa presupuestario diferente entre el AC01 de Cuenta Pública y el MSPPI derivado del cambio de alcance del proyecto realizado en el transcurso de 2020, lo que implicó presupuestar un monto de 10 millones de pesos; 1 millón de pesos en el programa presupuestario K027 y 9 millones de pesos en el K012, esta acción permitirá realizar trabajos de demolición y construcción.	1750GYR0032	CDMX.	11-2018 12-2021	472,093,264	32,574,164	9,655,740	9,655,740	29.6	100.0	9	0	10.4
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	8,857,902	8,857,902	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				32,574,164	797,838	797,838	2.4	100.0				
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	1750GYR0044	Mor.	11-2017 12-2020	120,130,681	61,736,018	15,820,701	15,803,311	25.5	99.8	1	0	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura				61,736,018	15,820,701	15,803,311	25.5	99.8				
Demolición Tienda y centro de capacitación Villa Coapa	1950GYR0001	CDMX.	01-2019 12-2020	13,100,371	0	1,528	1,528	0.0	100.0	1	0	99
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,528	1,528	0.0	100.0				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>30,004,821,504</b>	<b>2,387,196,438</b>	<b>1,858,300,928</b>	<b>1,790,244,562</b>	<b>74.9</b>	<b>96.3</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>29,979,530,540</b>	<b>2,387,196,438</b>	<b>1,858,267,071</b>	<b>1,790,210,705</b>	<b>74.9</b>	<b>96.3</b>			
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2021	437,827,037	0	2,425,556	2,423,680	0.0	99.9	4	0	92
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,425,556	2,423,680	0.0	99.9				
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2020	1,746,923,626	0	11,862,911	11,191,269	0.0	94.3	0	0	99.9

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,862,911	11,191,269	0.0	94.3						
Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado de Michoacán de Ocampo	0950GYR0007	Mich.	08-2009 12-2020	1,809,195,203	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ags.	10-2009 12-2020	1,329,846,169	0	0	0	0.0	0.0	0.3	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo, Sonora	0950GYR0012	Son.	11-2009 12-2020	1,384,765,681	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México Poniente	0950GYR0014	Mex.	11-2009 12-2020	1,027,427,894	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2020	1,540,234,145	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos,	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2020	196,620,504	0	1,398,031	1,398,031	0.0	100.0	0.7	0	99.2		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,398,031	1,398,031	0.0	100.0				
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2021	1,088,160,934	0	11,675,729	8,527,616	0.0	73.0	0.1	0	99.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,675,729	8,527,616	0.0	73.0				
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP.,	07-2014 12-2021	687,721,931	0	18,576,207	12,588,838	0.0	67.7	0	0	99.9
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,576,207	12,588,838	0.0	67.7				
Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa.	1450GYR0006	Sin.	05-2014 06-2020	11,596,426	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2020	13,707,470	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0	99.5
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2020	85,728,945	0	6,449,318	5,649,168	0.0	87.5	0.2	0.1	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,449,318	5,649,168	0.0	87.5					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0015	Zac.	06-2014 12-2020	50,285,434	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2021	149,044,582	0	5,532,331	4,607,386	0.0	83.2	0	4	54.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,532,331	4,607,386	0.0	83.2					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.	1450GYR0040	Hgo.	07-2014 06-2020	40,702,093	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0	0.0	0.0		
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	07-2014 12-2020	86,514,272	0	7,674,884	7,674,884	0.0	100.0	3.6	3.5	99.9
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	7,674,884	7,674,884	0.0	100.0		
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	08-2014 12-2020	47,518,681	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0	99.6
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	03-2015 12-2020	1,715,573,395	0	11,334,284	11,334,284	0.0	100.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	11,334,284	11,334,284	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS.	10-2014 04-2020	31,447,061	0	7,082,973	6,464,179	0.0	91.2	0.8	0	99.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,082,973	6,464,179	0.0	91.2					
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS.	10-2014 12-2020	36,657,565	0	94,229	90,691	0.0	96.2	0.8	0	99.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	94,229	90,691	0.0	96.2					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 12-2020	27,967,255	0	667,000	667,000	0.0	100.0	0.2	0.1	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	667,000	667,000	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2020	16,908,289	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	10-2014 12-2020	45,037,068	8,018,472	6,291,734	6,178,467	77.0	98.1	2	1.6	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					8,018,472	6,291,734	6,178,467	77.0	98.1					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA								
Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX.	10-2014 12-2020	29,580,750	0	578,218	578,218	0.0	100.0	1	0	99			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	578,218	578,218	0.0	100.0						
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS.	10-2014 12-2020	39,226,878	0	1,490,526	1,490,525	0.0	99.9	0.3	0	99.6			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,490,526	1,490,525	0.0	99.9						
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	10-2014 12-2021	203,977,971	0	18,068,277	17,053,582	0.0	94.3	0	10.4	42.2			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,068,277	17,053,582	0.0	94.3						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL.	02-2015 12-2021	117,606,626	0	37,329,335	36,350,861	0.0	97.3	0	42.4	67.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	37,329,335	36,350,861	0.0	97.3			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020	Qro.	08-2015 12-2020	53,783,181	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche,	1550GYR0022	Camp.	09-2015 12-2020	23,312,838	0	0	0	0.0	0.0	12.4	0	87.6
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	01-2016 12-2020	82,963,202	0	1,573,866	1,362,879	0.0	86.5	0.1	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,573,866	1,362,879	0.0	86.5					
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	03-2016 12-2020	103,715,697	0	2,936	2,936	0.0	100.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,936	2,936	0.0	100.0					
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	03-2016 12-2021	27,464,679	15,190,099	398	398	0.0	100.0	75	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					15,190,099	398	398	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	03-2016 12-2020	21,023,762	0	217,152	217,152	0.0	100.0	9.2	2.4	93.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	217,152	217,152	0.0	100.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 12-2021	109,493,890	0	17,645,256	17,317,660	0.0	98.1	5	0	52.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	17,645,256	17,317,660	0.0	98.1			
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS.	01-2016 12-2020	27,733,461	0	4,670	4,670	0.0	100.0	15.2	0	84.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,670	4,670	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	12-2015 12-2020	79,607,406	0	154,280	154,280	0.0	100.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	154,280	154,280	0.0	100.0					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	12-2015 12-2021	107,494,850	0	10,303,142	10,303,142	0.0	100.0	71	24	24		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,303,142	10,303,142	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	01-2016 12-2020	114,552,285	0	0	0	0.0	0.0	0	0	44		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL.	12-2015 12-2021	88,187,059	0	5,001	5,001	0.0	100.0	10	0	32.8		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,001	5,001	0.0	100.0					
Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal.	1550GYR0062	CDMX.	12-2015 12-2020	46,310,038	0	1,760,004	1,760,004	0.0	100.0	1	0	99	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,760,004	1,760,004	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	03-2016 12-2020	35,843,643	0	7,325,922	7,286,008	0.0	99.4	78	49.6	49.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,325,922	7,286,008	0.0	99.4					
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán.	1650GYR0005	Mich.	03-2016 12-2020	23,197,434	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco	1650GYR0006	Tab.	01-2016 12-2020	33,362,934	0	2,086	2,086	0.0	100.0	0.8	0	99.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,086	2,086	0.0	100.0					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	06-2016 12-2020	73,564,758	0	1,643,895	1,581,011	0.0	96.1	0.4	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,643,895	1,581,011	0.0	96.1					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	06-2016 12-2020	59,012,655	0	190,700	190,612	0.0	99.9	0.3	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	190,700	190,612	0.0	99.9					
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	01-2016 12-2021	71,544,231	13,569,059	0	0	0.0	0.0	8	0	0		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				13,569,059	0	0	0	0.0	0.0			
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2022	67,168,857	0	440	440	0.0	100.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	440	440	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS.	03-2016 12-2020	84,341,386	0	2,096,414	2,096,414	0.0	100.0	0	0	99.9
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,096,414	2,096,414	0.0	100.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 12-2020	58,433,919	0	1,734,313	1,727,270	0.0	99.5	1.2	0	98.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,734,313	1,727,270	0.0	99.5			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas.	1650GYR0014	Tamps.	02-2016 12-2020	73,265,308	0	14,426,715	14,426,715	0.0	100.0	10	10.2	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	14,426,715	14,426,715	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0017	Son.	03-2016 12-2021	29,673,925	0	2,780	2,780	0.0	100.0	78	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,780	2,780	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz	1650GYR0020	Ver.	04-2019 12-2020	60,278,319	0	1,130,794	1,130,794	0.0	100.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,130,794	1,130,794	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado,	1650GYR0024	Son.	01-2019 12-2021	51,233,387	0	10,692	10,692	0.0	100.0	1	0	48		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,692	10,692	0.0	100.0					
Construcción de HGSZ de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México	1650GYR0026	Mex.	01-2016 12-2020	356,472,696	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	03-2016 12-2020	24,820,672	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	03-2016 12-2020	19,900,161	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).	1650GYR0035	Dgo.	02-2016 12-2020	12,368,515	0	235,529	235,529	0.0	100.0	3.8	0	96.1	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	235,529	235,529	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA.	1650GYR0036	CDMX.	03-2016 11-2020	28,856,672	0	13,890,405	6,767,901	0.0	48.7	27.2	15.2	88	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	13,890,405	6,767,901	0.0	48.7				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la	1650GYR0039	Pue.	02-2016 04-2021	78,674,939	0	4,049	4,049	0.0	100.0	0	0	99.9	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,049	4,049	0.0	100.0				
Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California	1650GYR0040	BC.	02-2016 12-2020	144,209,332	0	3,536,197	3,536,197	0.0	100.0	0.3	0	99.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,536,197	3,536,197	0.0	100.0				
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL.	03-2016 12-2021	116,963,945	0	35,295,927	35,295,927	0.0	100.0	17.1	15.2	97.5	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	35,295,927	35,295,927	0.0	100.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	03-2016 12-2020	19,090,014	0	2,485	2,485	0.0	100.0	78	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,485	2,485	0.0	100.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	03-2016 12-2020	1,324,533,796	0	508,347,091	471,645,392	0.0	92.7	26	26.8	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	508,347,091	471,645,392	0.0	92.7				
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 06-2021	2,167,485,974	0	354,256,062	352,586,712	0.0	99.5	20	15.2	94.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	354,256,062	352,586,712	0.0	99.5				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	05-2016 12-2020	93,949,375	0	8,667,897	8,087,350	0.0	93.3	10.9	6.8	95.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	8,667,897	8,087,350	0.0	93.3				
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia	1650GYR0069	Mich.	06-2016 12-2020	4,200,631	0	5,422	5,422	0.0	100.0	16	16	100	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,422	5,422	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	11-2019 12-2022	41,155,569	0	2,921	2,921	0.0	100.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,921	2,921	0.0	100.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	06-2016 12-2020	20,812,420	0	3,163	3,163	0.0	100.0	78	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,163	3,163	0.0	100.0				
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	06-2016 10-2021	77,713,553	0	36,246,488	36,171,097	0.0	99.7	78	44.8	55.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	36,246,488	36,171,097	0.0	99.7				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Cto.	05-2016 12-2021	72,180,268	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	06-2016 12-2020	88,378,837	17,326,664	48,346,291	48,253,391	278.4	99.8	94	50.4	53.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					17,326,664	48,346,291	48,253,391	278.4	99.8					
Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León.	1650GYR0081	NL.	06-2016 12-2020	12,727,852	0	7,804,174	7,030,096	0.0	90.0	78	79	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,804,174	7,030,096	0.0	90.0					
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango.	1650GYR0084	Dgo.	06-2016 12-2020	18,607,429	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2019 12-2022	48,010,560	0	5,139	5,139	0.0	100.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,139	5,139	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	06-2016 12-2021	22,491,553	0	1,790,211	1,790,211	0.0	100.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,790,211	1,790,211	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	07-2018 12-2021	23,879,542	0	7,869	7,869	0.0	100.0	0	0	80	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,869	7,869	0.0	100.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	10-2019 12-2020	40,902,281	0	5,350	5,350	0.0	100.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,350	5,350	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	1650GYR0108	SLP.	06-2017 12-2020	93,380,852	0	299,676	110,200	0.0	36.7	0.1	0	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	299,676	110,200	0.0	36.7				
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0109	SLP.	10-2017 12-2020	91,039,358	0	88,424	24,299	0.0	27.4	1.8	1.6	99.7	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	88,424	24,299	0.0	27.4				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	1650GYR0113	CDMX.	10-2016 12-2020	50,000,000	0	5,054,079	5,054,079	0.0	100.0	1.6	0	98.4	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,054,079	5,054,079	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo	1650GYR0119	NL.	04-2017 12-2020	139,046,808	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	11-2016 11-2020	1,205,059,212	0	259,390,590	258,523,669	0.0	99.6	3.9	3.8	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	259,390,590	258,523,669	0.0	99.6				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo	1650GYR0125	Q. Roo	10-2017 12-2020	131,410,759	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del HE de la UMAE,	1750GYR0001	Pue.	04-2017 12-2020	45,360,927	43,797,814	0	0	0.0	0.0	70	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					43,797,814	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2021	180,424,967	0	47,288,294	44,067,416	0.0	93.1	62	30.4	47.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	47,288,294	44,067,416	0.0	93.1				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables y remodelar quirófanos.	1750GYR0005	CDMX.	06-2017 06-2020	107,080,065	36,009,187	0	0	0.0	0.0	60	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					36,009,187	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco.	1750GYR0015	Jal.	02-2018 12-2020	88,260,824	0	227,336	224,008	0.0	98.5	1.1	1	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	227,336	224,008	0.0	98.5					
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.	1750GYR0019	Dgo.	07-2017 12-2020	89,023,357	0	3,917,341	3,864,182	0.0	98.6	13.9	8.6	94.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,917,341	3,864,182	0.0	98.6					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en	1750GYR0023	Zac.	10-2017 12-2020	109,771,133	13,705,398	11,465	11,465	0.0	100.0	40	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					13,705,398	11,465	11,465	0.0	100.0					
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec,	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2021	382,996,504	0	101,446,784	101,146,025	0.0	99.7	0	46	96.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	101,446,784	101,146,025	0.0	99.7					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua.	1750GYR0029	Chih.	01-2018 12-2020	88,260,826	0	191,846	191,846	0.0	100.0	4.4	0	95.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	191,846	191,846	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente.	1750GYR0037	Mex.	01-2018 12-2020	88,260,826	0	277,124	276,328	0.0	99.7	0.2	0	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	277,124	276,328	0.0	99.7				
Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.	1750GYR0038	Pue.	11-2017 12-2020	3,223,673,528	2,050,266,731	675	675	0.0	100.0	9	0.8	3.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,050,266,731	675	675	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango.	1750GYR0046	Dgo.	12-2017 12-2020	30,783,036	29,722,269	0	0	0.0	0.0	14	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					29,722,269	0	0	0.0	0.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California.	1850GYR0001	BC.	01-2018 12-2020	109,633,864	0	25,752,000	25,752,000	0.0	100.0	5.2	0	94.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	25,752,000	25,752,000	0.0	100.0					
Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro.	1850GYR0002	Qro.	10-2018 12-2020	155,860,832	0	454	454	0.0	100.0	2.5	0	97.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	454	454	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	10-2017 12-2020	50,000,000	8,065,775	37,472,627	37,184,082	461.0	99.2	83	78.4	95.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					8,065,775	37,472,627	37,184,082	461.0	99.2					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán.	1850GYR0005	Mich.	02-2018 12-2020	122,632,703	0	24,708,094	24,694,580	0.0	99.9	11	10.7	99.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	24,708,094	24,694,580	0.0	99.9					
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán.	1850GYR0006	Yuc.	02-2018 12-2020	88,286,589	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0	99.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango.	1850GYR0007	Dgo.	10-2017 12-2020	47,259,805	45,631,257	0	0	0.0	0.0	24	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					45,631,257	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2021	154,705,065	30,503,719	0	0	0.0	0.0	45	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					30,503,719	0	0	0.0	0.0				
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	11-2017 12-2020	50,000,000	0	12,581,853	12,581,853	0.0	100.0	0.3	0	99.7	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	12,581,853	12,581,853	0.0	100.0				
Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán.	1850GYR0010	Yuc.	03-2018 12-2020	9,306,012	8,985,332	0	0	0.0	0.0	33	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					8,985,332	0	0	0.0	0.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán.	1850GYR0018	Mich.	04-2018 10-2021	16,455,693	15,888,639	0	0	0.0	0.0	15	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					15,888,639	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	05-2018 12-2020	29,784,620	0	6,444,997	6,394,821	0.0	99.2	37.2	24.3	87.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,444,997	6,394,821	0.0	99.2					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	1850GYR0024	Jal.	05-2018 12-2020	50,000,000	0	45,177,378	44,457,630	0.0	98.4	72.8	86.4	93.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	45,177,378	44,457,630	0.0	98.4					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.	1850GYR0026	NL.	06-2018 12-2021	50,000,000	0	1,140	1,140	0.0	100.0	1	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,140	1,140	0.0	100.0				
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2021	76,801,447	0	11,050,967	10,699,902	0.0	96.8	23.2	13.6	70.4	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	11,050,967	10,699,902	0.0	96.8				
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado,	1850GYR0028	Son.	06-2018 08-2021	22,326,444	0	195,856	195,856	0.0	100.0	2	0	8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	195,856	195,856	0.0	100.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos.	1850GYR0031	Mor.	01-2019 12-2021	70,064,516	9,912,212	0	0	0.0	0.0	17	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					9,912,212	0	0	0.0	0.0			
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	01-2019 12-2021	116,963,945	21,422,848	15,080	15,080	0.0	100.0	25	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					21,422,848	15,080	15,080	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las	1850GYR0033	CDMX.	09-2019 12-2020	121,765,881	0	49,453,472	49,447,441	0.0	99.9	83	64	80
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	49,453,472	49,447,441	0.0	99.9			
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo.	1950GYR0002	Hgo.	04-2019 12-2020	47,733,217	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla	1950GYR0003	Pue.	08-2019 12-2021	55,640,451	10,850,726	0	0	0.0	0.0	1	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					10,850,726	0	0	0.0	0.0			
Creación del área de rehabilitación Cardíaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz.	1950GYR0009	Ver.	02-2020 12-2021	8,627,537	8,330,237	0	0	0.0	0.0	1	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					8,330,237	0	0	0.0	0.0			
Premio. Techado de Patio del Recreo de la Guardería Ordinaria 002 SLP	1950GYR0010	SLP.	08-2019 12-2020	931,983	0	3,850	3,850	0.0	100.0	0.2	0.2	99.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,850	3,850	0.0	100.0			
Construcción de UMF en Aguaprieta, Son.	2050GYR0002	Son.	08-2020 12-2021	27,261,385	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N)	2050GYR0014	CDMX.	01-2020 12-2022	386,905,612	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	2050GYR0015	Nay.	01-2020 12-2021	273,000,888	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de urgencias, quirófanos, CEYE, UCIN y UCIP de la UMAE Hospital de Pediatría, CMN de Occidente, Guadalajara, Jalisco.	2050GYR0022	Jal.	08-2020 12-2021	932,837,059	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	06-2020 12-2021	44,681,036	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	2050GYR0037	BC.	11-2020 12-2021	198,319,624	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	2050GYR0046	Jal.	11-2020 12-2021	55,157,775	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES</b>				<b>25,290,964</b>	<b>0</b>	<b>33,857</b>	<b>33,857</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>				
Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1850GYR0019	Hgo.	05-2018 12-2020	25,290,964	0	33,857	33,857	0.0	100.0	20.2	4.8	84.6	

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	33,857	33,857	0.0	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se registraron movimientos contables de naturaleza acreedora por 7.5 millones de pesos; principalmente asociados a reclasificaciones de ejercicios anteriores y bienes siniestrados. Dichos registros implicaron efectuar un reordenamiento en las claves de cartera vigentes 1650GYR0014 y 1650GYR0045 por 1.2 millones de pesos, así como en las no vigentes por 6.3 millones de pesos.

El monto pagado de los PPI sin autorización durante 2020 obedece a que conforme a los artículos; 67, 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1161 del Código Civil Federal, establecen los aspectos relevantes de pago en el ejercicio fiscal en el que sea exigible la obligación, de los bienes y servicios devengados y contabilizados.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>589,772,645</b>	<b>0</b>	<b>6,339,401</b>	<b>6,339,401</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>589,772,645</b>	<b>0</b>	<b>6,339,401</b>	<b>6,339,401</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.46 en Gómez Palacio, Durango	-	Dgo.	12-2010 12-2020	69,103,675	0	561,705	561,705	0.0	100.0	0	0	100
	4/											
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	561,705	561,705	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.51 en Gómez Palacio, Durango	-	Dgo.	12-2010 12-2020	58,425,131	0	674,127	674,127	0.0	100.0	0	0	100
	4/											
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	674,127	674,127	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ No.4 en Guaymas, Sonora	-	Son.	12-2010 12-2020	46,042,299	0	1,788,752	1,788,752	0.0	100.0	0	0	100
	4/											
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	1,788,752	1,788,752	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación Urgencias HGZ/MF No.5 en Nogales, Sonora	-	Son.	12-2010 12-2020	42,836,928	0	1,827,664	1,827,664	0.0	100.0	0	0	100
	4/											
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,827,664	1,827,664	0.0	100.0			
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	10-2016 12-2021	60,938,774	0	37,279	37,279	0.0	100.0	0	0	0
	4/											
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	37,279	37,279	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Edo. Méx.	03-2016 12-2021	48,554,618	0	2,490	2,490	0.0	100.0	0	0	0
	4/											
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,490	2,490	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán.	1650GYR0050	Yuc.	03-2016 12-2021	99,342,510	0	1,292	1,292	0.0	100.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,292	1,292	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán.	1650GYR0131	Mich.	07-2015 12-2021	94,324,334	0	9,393	9,393	0.0	100.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,393	9,393	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	04-2017 12-2021	70,204,376	0	1,436,699	1,436,699	0.0	100.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,436,699	1,436,699	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<p>1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2020.</p> <p>2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.</p> <p>3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.</p> <p>4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2020 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.</p>												