

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD IMSS OPORTUNIDADES**

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

N°	No. Obra	Delegación	Localidad	Contratista	Tipo de Obra	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance Físico
1	1-09540001-4-43058	Campeche	Mamantel	Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V. participacion conjunta Acciona Infraestructuras México, SA de C.V.	Construcción	05 de junio de 2009	15 de febrero de 2010	88.2%
2	1-09660001-4-43053	Estado de México	San José del Rincón	ISOLUX Corsán Construcción S.A. de C.V. participación conjunta Corsán Corviam, S.A. de C.V.	Construcción	1 de junio de 2009	28 de febrero de 2010	70.7%
3	1-09660002-4-43057	Estado de México	Amanalco	Ingeniería y Control de Proyectos S.A. de C.V. participación conjunta con Confrontación, S.A.	Construcción	5 de junio de 2009	31 de enero de 2010	91.5%
4	1-09620001-4-43056	Guerrero	La Unión	Ingeniería y Control de Proyectos S.A. de C.V. participación conjunta con Confrontación, S.A.	Construcción	3 de junio de 2009	31 de enero de 2010	81.0%
5	1-09670002-4-43062	Michoacán	Buenavista Tomatlán	Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.	Construcción	15 de junio de 2009	15 de marzo de 2010	80.0%
6	1-09670001-4-43061	Michoacán	Villamar	Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.	Construcción	15 de junio de 2009	15 de marzo de 2010	87.1%
7	1-09720001-4-43052	Puebla	Ixtepec	ISOLUX Corsán Construcción S.A. de C.V. participación conjunta Corsán Corviam, S.A. de C.V.	Construcción	01 de junio de 2009	15 de abril de 2010	72.3%
8	1-09810001-4-43059	Veracruz Norte	Plan de Arroyos	Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V. participacion conjunta Acciona Infraestructuras México, SA de C.V.	Construcción	05 de junio de 2009	15 de abril de 2010	69.6%