

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
TOTAL				116,512,355,677	21,512,924,737	20,560,252,172	20,336,340,976	94.5	98.9					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				33,020,749,906	10,365,108,908	4,991,350,684	4,907,484,961	47.3	98.3					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				31,475,004,732	10,138,894,827	4,915,765,593	4,833,795,915	47.6	98.3					
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	1950GYR0011	NAC.	01-2022 12-2025	245,049,367	0	6,865,415	6,027,652	0.0	87.7	2.0	4.4	96.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	6,865,415	6,027,652	0.0	87.7					
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	2050GYR0021	NAC.	03-2021 12-2025	315,016,537	0	313,200	313,200	0.0	100.0	0.6	1.2	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	313,200	313,200	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2024 - 2025	2050GYR0026	NAC.	08-2023 12-2025	956,802,598	917,778,209	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					917,778,209	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023-2024	2050GYR0028	NAC.	10-2023 12-2025	159,673,597	0	5,424,460	5,424,460	0.0	100.0	0.0	22.6	86.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	5,424,460	5,424,460	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 y 2023.	2050GYR0033	NAC.	02-2022 12-2025	860,334,904	0	24,908,210	24,908,209	0.0	99.9	0.0	2.8	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	24,908,210	24,908,209	0.0	99.9					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023.	2050GYR0038	NAC.	01-2022 12-2025	311,812,442	0	9,384,555	9,384,555	0.0	100.0	2.8	5.2	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	9,384,555	9,384,555	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			2025		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	2050GYR0050	NAC.	08-2025 12-2026	983,484,291	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022	2050GYR0056	NAC.	05-2022 12-2025	17,320,223	0	316,297	316,297	0.0	100.0	0.0	0.0	91.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	316,297	316,297	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	2150GYR0002	NAC.	01-2021 12-2025	672,438,885	0	2,831,263	2,831,263	0.0	100.0	0.6	0.7	99.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,831,263	2,831,263	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025									
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
Sustitución y modernización de elevadores 2022	2150GYR0024	NAC.	03-2022 12-2025	184,312,575	0	32,776,914	32,776,914	0.0	100.0	19.2	19.2	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	32,776,914	32,776,914	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2023 - 2025.	2150GYR0030	NAC.	01-2023 12-2025	460,014,912	0	112,178,815	112,178,815	0.0	100.0	0.0	10.3	94.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	112,178,815	112,178,815	0.0	100.0					
Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes.	2150GYR0041	NAC.	12-2023 12-2025	42,148,903	0	1,554,168	1,554,168	0.0	100.0	0.0	1.0	86.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	1,554,168	1,554,168	0.0	100.0					
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS	2150GYR0050	NAC.	12-2023 12-2026	53,400,826	0	1,006,026	1,006,026	0.0	100.0	0.0	8.5	8.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,006,026	1,006,026	0.0	100.0						
Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa	2150GYR0063	NAC.	07-2022 12-2025	127,579,556	0	12,083,182	12,083,182	0.0	100.0	0.0	2.1	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	12,083,182	12,083,182	0.0	100.0						
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas.	2150GYR0069	NAC.	07-2022 12-2025	9,681,118	0	75,872	75,872	0.0	100.0	0.0	8.9	99.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	75,872	75,872	0.0	100.0						
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa.	2150GYR0084	NAC.	02-2022 12-2025	460,623,616	0	250,425	250,425	0.0	100.0	0.0	0.4	98.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	250,425	250,425	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía.	2150GYR0097	NAC.	01-2022 12-2025	3,355,428	0	32,065	32,065	0.0	100.0	0.0	5.7	96.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	32,065	32,065	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias, primera etapa, 2023-2024	2250GYR0010	NAC.	11-2023 12-2025	27,250,569	0	2,923,002	2,923,002	0.0	100.0	0.0	6.2	70.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,923,002	2,923,002	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023.	2250GYR0017	NAC.	03-2022 12-2025	316,305,008	0	2,750,562	2,750,562	0.0	100.0	0.8	12.5	99.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,750,562	2,750,562	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026	2250GYR0019	NAC.	04-2022 12-2026	2,229,482,502	0	119,810,489	117,963,532	0.0	98.4	0.0	17.4	89.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	119,810,489	117,963,532	0.0	98.4					
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS.	2250GYR0028	NAC.	06-2022 12-2025	8,258,656	0	1,043,546	1,043,546	0.0	100.0	3.3	22.5	48.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,043,546	1,043,546	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia.	2250GYR0029	NAC.	06-2022 12-2025	18,243,040	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.2	11.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2025 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México	2250GYR0044	CDMX.	01-2023 12-2025	37,839,348	36,296,022	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				36,296,022	0	0	0.0	0.0						
Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco	2250GYR0050	Jal.	09-2022 12-2025	77,107,900	0	11,401,833	11,401,833	0.0	100.0	35.5	1.3	64.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	11,401,833	11,401,833	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal	2250GYR0051	NAC.	01-2023 12-2025	24,580,901	0	1,628,640	1,628,640	0.0	100.0	0.0	13.9	99.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,628,640	1,628,640	0.0	100.0					
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase)	2250GYR0053	NAC.	03-2023 12-2025	104,186,671	0	11,822,429	11,299,412	0.0	95.5	9.2	3.2	73.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	11,822,429	11,299,412	0.0	95.5					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIAD.	2250GYR0056	CDMX.	01-2025 12-2025	1,402,687	0	1,318,420	0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,318,420	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I	2250GYR0061	NAC.	01-2023 12-2026	13,007,940	0	707,358	707,358	0.0	100.0	0.0	18.9	58.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	707,358	707,358	0.0	100.0					
Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II	2250GYR0065	NAC.	01-2023 12-2026	36,375,089	0	6,350,585	6,269,123	0.0	98.7	0.0	43.2	99.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,350,585	6,269,123	0.0	98.7					
Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel, 2023-2024	2350GYR0001	NAC.	01-2023 12-2026	164,275,578	0	16,867,966	16,867,966	0.0	100.0	0.0	6.3	76.3		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	16,867,966	16,867,966	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza	2350GYR0013	Coah.	03-2023 12-2025	36,601,711	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala	2350GYR0015	Tlax.	03-2023 12-2025	2,378,490	0	2,289,466	2,289,466	0.0	100.0	100.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,289,466	2,289,466	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur.	2350GYR0016	BCS.	04-2023 12-2025	33,623,989	0	109,109	109,109	0.0	100.0	0.0	0.5	88.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	109,109	109,109	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos.	2350GYR0018	Mor.	04-2023 12-2025	32,608,458	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel	2350GYR0019	NAC.	01-2024 12-2025	198,152,096	0	33,240,612	33,240,612	0.0	100.0	34.2	24.1	76.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	33,240,612	33,240,612	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de camas-camillas para el servicio de urgencias en las Unidades Médicas de Segundo Nivel	2350GYR0022	NAC.	04-2023 12-2025	246,843,429	0	2,679,600	2,679,600	0.0	100.0	0.0	31.7	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	2,679,600	2,679,600	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 1 Charo, Michoacán.	2350GYR0025	Mich.	04-2023 12-2025	4,038,791	0	475,583	475,583	0.0	100.0	0.0	0.0	28.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
				0	475,583	475,583	0.0	100.0						
Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopia en unidades de segundo nivel	2350GYR0028	NAC.	04-2023 12-2025	31,786,657	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de Cámaras Frías en Almacenes Delegacionales en cuatro regiones, Norte, Sur, Centro y Occidente	2350GYR0029	NAC.	05-2023 12-2025	362,842,927	0	22,128,162	22,128,162	0.0	100.0	16.6	12.9	96.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
				0	22,128,162	22,128,162	0.0	100.0						
Programa de Fortalecimiento de Segundo Nivel en los Servicios de Traumatología, Ortopedia y Neurología 2023-2024	2350GYR0033	NAC.	07-2023 12-2026	1,224,757,713	0	79,834,445	68,669,001	0.0	86.0	0.0	0.0	61.2		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	79,834,445	68,669,001	0.0	86.0						
Programa Nacional de Fortalecimiento de equipamiento a las áreas de atención neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, 2024.	2350GYR0038	NAC.	01-2024 12-2026	581,923,885	0	129,726,086	129,726,086	0.0	100.0	18.6	17.3	68.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	129,726,086	129,726,086	0.0	100.0						
Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2024 - 2025.	2350GYR0039	NAC.	01-2024 12-2026	2,705,857,311	2,332,939,729	0	0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				2,332,939,729	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas.	2350GYR0045	Zac.	08-2023 12-2025	36,897,110	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2024 - 2025	2350GYR0046	NAC.	09-2025 12-2026	1,110,153,725	531,250,837	0	0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					531,250,837	0	0	0.0	0.0					
Programa de Sustitución de Elevadores A, 2024	2350GYR0047	NAC.	01-2024 12-2025	181,284,076	0	156,004,973	152,429,773	0.0	97.7	0.0	84.2	92.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	156,004,973	152,429,773	0.0	97.7					
Programa de Sustitución de Elevadores B, 2024	2350GYR0048	NAC.	01-2024 12-2026	319,098,235	0	81,695,673	81,695,673	0.0	100.0	69.2	64.7	95.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	81,695,673	81,695,673	0.0	100.0					
Programa de Fortalecimiento de equipos de estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS, 2024.	2350GYR0051	NAC.	01-2024 12-2026	82,856,607	0	3,637,051	3,310,124	0.0	91.0	0.9	38.0	99.2		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	3,637,051	3,310,124	0.0	91.0						
Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024 - 2025.	2350GYR0052	CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son.	01-2024 12-2026	1,872,357,064	2,419,429,280	1,178,282,751	1,178,282,751	48.7	100.0	62.9	75.0	75.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				2,419,429,280	1,178,282,751	1,178,282,751	48.7	100.0					
Programa de Sustitución Aires Acondicionados A, 2025-2026.	2350GYR0053	NAC.	06-2025 12-2026	837,984,196	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento para el servicio de Radiodiagnóstico, a nivel nacional, 2024.	2350GYR0054	NAC.	01-2024 12-2026	1,341,723,797	0	330,075,796	330,075,796	0.0	100.0	24.6	55.8	92.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	330,075,796	330,075,796	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa nacional de adquisición de equipo médico para la atención obstétrica y prenatal en las unidades médicas de segundo nivel	2350GYR0055	NAC.	01-2024 12-2025	322,801,772	0	47,646,300	46,771,929	0.0	98.1	0.0	36.9	82.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	47,646,300	46,771,929	0.0	98.1					
Programa Nacional de Fortalecimiento de Laboratorios de Anatomía Patológica (OncoPat), 2024	2350GYR0058	NAC.	01-2024 12-2026	265,535,835	0	57,817,584	56,354,184	0.0	97.4	17.4	6.8	48.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	57,817,584	56,354,184	0.0	97.4					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 Campeche.	2350GYR0059	Camp.	10-2023 12-2025	33,612,055	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo, Sonora.	2350GYR0061	Son.	09-2023 12-2025	37,492,620	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 36 en Pachuca Hidalgo.	2350GYR0063	Hgo.	09-2023 12-2025	37,308,760	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de equipo médico para UMF 40 de Reynosa, Tamps.	2350GYR0067	Tamps.	09-2023 12-2025	710,898	0	710,896	710,896	0.0	100.0	0.0	80.0	80.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 06, Tamaulipas.	2350GYR0068	Tamps.	09-2023 12-2025	33,118,418	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas	2450GYR0001	CDMX.	01-2024 12-2025	11,247,091	0	4,988,393	4,988,393	0.0	100.0	0.0	0.0	22.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	4,988,393	4,988,393	0.0	100.0					
Adquisición de Unidades de Energía Ininterrumpida	2450GYR0006	NAC.	02-2024 12-2025	141,723,524	0	59,698,634	59,698,634	0.0	100.0	0.0	0.0	57.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	59,698,634	59,698,634	0.0	100.0					
Sustitución de 180 Elevadores	2450GYR0008	NAC.	03-2024 12-2025	1,054,345,143	910,208,124	242,804,972	242,804,969	26.6	99.9	90.0	27.3	37.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				910,208,124	242,804,972	242,804,969	26.6	99.9				
Fortalecimiento de mobiliario y equipo para la Unidad de Congresos en el CMN Siglo XXI 2025	2450GYR0011	CDMX.	01-2025 12-2025	5,247,179	5,033,166	2,915,927	2,915,927	57.9	100.0	0.0	63.5	63.5
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones				5,033,166	2,915,927	2,915,927	57.9	100.0				
Programa nacional de fortalecimiento de equipamiento de las áreas de atención quirúrgica, 2024.	2450GYR0012	NAC.	04-2024 12-2026	1,720,160,552	0	525,387,742	523,708,941	0.0	99.6	25.4	71.6	99.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones				0	525,387,742	523,708,941	0.0	99.6				
Programa de Red Fría Refrigeradores y Congeladores de Vacunas para el Primer Nivel etapa 3, 2025.	2450GYR0014	NAC.	01-2025 12-2025	14,522,436	13,930,120	5,346,750	1,538,190	11.0	28.7	100.0	66.4	66.4
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones				13,930,120	5,346,750	1,538,190	11.0	28.7				

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2025	2450GYR0015	NAC.	05-2024 12-2025	165,224,172	0	89,256,321	86,915,213	0.0	97.3	0.0	60.4	60.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	89,256,321	86,915,213	0.0	97.3					
Programa Nacional de tamiz auditivo neonatal para la detección oportuna de hipoacusia y sordera en la población pediátrica y tamiz cardiaco 2025	2450GYR0018	NAC.	01-2025 12-2025	121,699,076	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución y Adquisición de Equipos de Protección y Medición de Radiación para Segundo y Tercer Nivel, 2025	2450GYR0020	NAC.	01-2025 12-2025	50,430,395	48,373,528	12,160,755	12,160,755	25.1	100.0	61.7	43.4	43.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					48,373,528	12,160,755	12,160,755	25.1	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de Bienes muebles para uso administrativo de Nivel Central	2450GYR0022	CDMX.	08-2024 12-2025	38,347,063	0	25,529,087	25,529,087	0.0	100.0	100.0	66.5	66.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	25,529,087	25,529,087	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 30 en Mexicali, Baja California	2450GYR0028	BC.	09-2024 12-2025	33,638,147	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa nacional de Fortalecimiento del Programa Institucional de Lactancia Materna, 2025	2450GYR0030	NAC.	01-2025 12-2025	11,691,795	11,214,931	5,395,072	5,395,072	48.1	100.0	100.0	99.9	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					11,214,931	5,395,072	5,395,072	48.1	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Unidades de Resonancia para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2025	2450GYR0032	NAC.	01-2025 12-2026	685,095,607	657,153,132	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					657,153,132	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Protección Antimagnética, 2025	2450GYR0033	NAC.	01-2025 12-2025	90,128,415	86,452,415	77,378,600	71,146,920	82.2	91.9	100.0	99.9	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					86,452,415	77,378,600	71,146,920	82.2	91.9					
Fortalecimiento de Fonodetectores Portátiles de Latidos Fetales, 2024.	2450GYR0035	NAC.	10-2024 12-2025	32,591,251	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa para la Adquisición de Equipo Irradiador de Componentes Sanguíneos UMAE HES CMNO 2025.	2450GYR0036	Jal.	01-2025 12-2025	15,637,808	15,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			15,000,000	0	0	0.0	0.0						
Mastógrafos Etapa V	2450GYR0037	NAC.	01-2025 12-2026	446,940,616	427,345,917	0	0	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				427,345,917	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisicion de equipamiento para el fortalecimiento de Departamento de Nutrición y Dietética en el Tercer Nivel 2025.	2450GYR0038	NAC.	01-2025 12-2025	108,596,646	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Angiógrafos,2025	2450GYR0040	BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Tab., Ver.	01-2025 12-2026	588,892,548	548,588,425	0	0	0.0	0.0	98.1	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				548,588,425	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL
Fortalecimiento para el Programa Nacional para la prevención de la Retinopatía del Prematuro empleando la Pulsioximetría, 2025	2450GYR0042	NAC.	01-2025 12-2025	39,832,858	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones												
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, etapa 2, 2025	2450GYR0043	NAC.	04-2025 12-2026	1,950,725,063	1,177,900,992	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones												
Programa Nacional de Adquisición de Carros Rojos, 2025	2450GYR0047	NAC.	01-2025 12-2025	361,157,591	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-029-Programas de adquisiciones												
Programa Nacional de Adquisición de Electromiógrafos, 2025.	2450GYR0049	NAC.	01-2025 12-2025	85,651,928	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 2, Irapuato, Guanajuato.	2450GYR0051	Gto.	11-2024 12-2025	50,293,929	0	47,815,974	47,754,436	0.0	99.8	100.0	92.8	92.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	47,815,974	47,754,436	0.0	99.8					
Adquisición de servidores.	2450GYR0052	CDMX.	11-2024 12-2025	96,752,545	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, Chihuahua, Chihuahua	2450GYR0054	Chih.	11-2024 12-2025	38,468,753	0	36,776,144	36,776,143	0.0	99.9	100.0	50.0	50.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	36,776,144	36,776,143	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 3, Mazatlán, Sinaloa.	2450GYR0055	Sin.	11-2024 12-2025	39,106,199	0	36,591,981	36,591,981	0.0	100.0	100.0	98.5	98.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	36,591,981	36,591,981	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 1, Carlos Mc Gregor, Ciudad de México Sur.	2450GYR0056	CDMX.	11-2024 12-2025	45,665,433	0	37,224,823	37,206,843	0.0	99.9	100.0	93.7	93.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	37,224,823	37,206,843	0.0	99.9					
Programa de adquisición y sustitución de equipamiento para el fortalecimiento del Departamento de Oftalmología en el Tercer Nivel, 2025.	2450GYR0057	NAC.	01-2025 12-2025	200,667,147	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adquisición de equipo para hospedaje, áreas verdes y equipo auxiliar en el Centro Vacacional Oaxtepec 2025	2450GYR0058	Mor.	01-2025 12-2025	13,373,142	0	4,829,337	4,829,337	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	4,829,337	4,829,337	0.0	100.0					
Renovación y Adquisición de mobiliario para uso administrativo	2550GYR0001	CDMX.	01-2025 12-2025	5,066,946	0	2,644,821	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	2,644,821	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz Norte.	2550GYR0002	Ver.	01-2025 12-2025	35,999,051	0	34,756,976	34,756,976	0.0	100.0	100.0	90.6	90.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	34,756,976	34,756,976	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025					PROGRA- MADO		REAL	
	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA								
Programa Nacional de Adquisición de Equipos para Potenciales Evocados en Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención	2550GYR0010	NAC.	04-2025 12-2025	22,006,525	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia y UCIA en el HGZMF No. 4 Ciudad del Carmen, Campeche	2550GYR0015	Camp.	04-2025 12-2025	55,417,162	0	43,993,315	4,943,607	0.0	11.2	0.0	86.8	86.8	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	43,993,315	4,943,607	0.0	11.2				
Sustitución y Adquisición de Equipamiento para la Implementación del Servicio de TCPH (TAMO) para la UMAE HONCO CMN SXXI	2550GYR0017	CDMX.	05-2025 12-2025	29,638,781	0	26,814,631	26,814,631	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	26,814,631	26,814,631	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Equipo Electromecánico en Almacenes Delegacionales, 2025.	2550GYR0018	NAC.	06-2025 12-2025	87,510,998	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo médico para la Unidad de Medicina Familiar No.28 de Mexicali, Baja California	2550GYR0023	BC.	06-2025 12-2025	1,903,109	0	1,842,430	1,842,430	0.0	100.0	0.0	90.0	90.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,842,430	1,842,430	0.0	100.0					
Premio IMSS. Adquisición de equipo electromédico y de cocina en la UMAE Hospital de Cardiología No. 34	2550GYR0024	NL.	06-2025 12-2025	1,927,911	0	1,119,737	1,119,737	0.0	100.0	0.0	58.0	58.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,119,737	1,119,737	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo médico UMF 170 del Mar Jalisco.	2550GYR0029	Jal.	07-2025 12-2025	1,940,333	0	973,564	973,564	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	973,564	973,564	0.0	100.0						
Premio IMSS. adquisición y sustitución de equipo para la UMF 63 San Ildefonso.	2550GYR0030	Mex.	07-2025 12-2025	1,513,645	0	1,032,688	811,142	0.0	78.5	100.0	3.0	3.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,032,688	811,142	0.0	78.5					
Programa prioritario de adquisición de equipo para el HGZ No. 15 en Hermosillo, Sonora.	2550GYR0034	Son.	07-2025 12-2025	551,131,394	0	96,245,078	93,532,794	0.0	97.1	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	96,245,078	93,532,794	0.0	97.1					
Programa de sustitución de equipo médico y adquisición para la escuela de enfermería en Tijuana, Baja California.	2550GYR0035	BC.	07-2025 12-2025	2,341,544	0	464,914	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	464,914	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Premio IMSS. Adquisición de mobiliario administrativo para la Subdelegación Mexicali, B.C.	2550GYR0036	BC.	07-2025 12-2025	554,698	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados 2025-B	2550GYR0037	NAC.	07-2025 12-2025	46,949,042	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Premio IMSS. Programa de adquisición de equipo de oficina y mobiliario para la Subdelegación Mérida Norte.	2550GYR0039	Yuc.	07-2025 12-2025	766,415	0	723,772	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025	2025						APROBADA	MODIFICADA
Premio IMSS. Programa de Adquisición de mobiliario administrativo y equipo médico para la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de Torreón, Coahuila.	2550GYR0040	Coah.	07-2025 12-2025	2,022,323	0	1,927,049	1,927,049	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,927,049	1,927,049	0.0	100.0				
Adquisición y Sustitución de Equipamiento Audiovisual y Tecnológico en Ambientes Educativos	2550GYR0056	NAC.	09-2025 12-2026	63,270,215	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Sustitución Elevadores C 2025-2026	2550GYR0057	NAC.	09-2025 12-2026	365,399,700	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo PNAEC 6	2550GYR0060	NAC.	10-2025 12-2025	894,958,696	0	887,721,065	887,721,065	0.0	100.0	0.0	99.0	99.0	

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	887,721,065	887,721,065	0.0	100.0						
Programa Nacional de Sustitución de la Plantilla de Montacargas Eléctricos, Etapa 3	2550GYR0061	NAC.	10-2025 12-2025	85,642,478	0	85,547,680	85,547,680	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	85,547,680	85,547,680	0.0	100.0					
Sustitución de los Bienes Siniestrados de Planta Generadora de Energía Eléctrica y Componentes en la UMF No. 26 de Mixquiahuala, Hidalgo.	2550GYR0062	Hgo.	10-2025 12-2025	2,883,804	0	2,877,577	2,877,577	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,877,577	2,877,577	0.0	100.0					
Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Siglo XXI	2550GYR0064	CDMX.	11-2025 12-2026	32,983,040	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa para la adquisición de equipo CeSIECQ Mérida	2550GYR0066	Yuc.	11-2025 12-2026	29,606,578	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				67,117,183	4,669,598	14,011,874	13,261,538	283.9	94.6					
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	06-2020 12-2025	27,818,440	0	2,124,812	2,124,812	0.0	100.0	2.6	2.5	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	2,124,812	2,124,812	0.0	100.0					
Fortalecimiento del CENAIDS	2150GYR0062	CDMX.	07-2024 12-2026	33,670,951	0	9,804,756	9,055,113	0.0	92.3	0.0	77.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	9,804,756	9,055,113	0.0	92.3					
Remodelación de baños en el CSS en Tlaquiltenango, Morelos	2450GYR0002	Mor.	01-2025 12-2025	722,281	692,822	672,732	672,501	97.0	99.9	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					692,822	672,732	672,501	97.0	99.9					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación de baños en el CSS en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, en Cuernavaca, Morelos	2450GYR0003	Mor.	01-2025 12-2025	2,669,802	2,560,911	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														
Remodelación de baños en el CSS en Tlaltizapán, Morelos	2450GYR0004	Mor.	01-2025 12-2025	749,885	719,300	716,237	716,006	99.5	99.9	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														
Remodelación de baños en el CSS en Yauhtepec, Morelos.	2450GYR0005	Mor.	01-2025 12-2025	726,183	696,565	693,337	693,106	99.5	99.9	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														
Remodelación de baños en el CSS en Puente de Ixtla, Morelos	2450GYR0021	Mor.	01-2025 12-2026	759,641	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				785,906,851	221,544,483	61,573,217	60,427,508	27.2	98.1					
Estudios de Preinversión 2022-2025	2050GYR0008	Ags., BCS., Jal., Pue., Son.	11-2021 12-2026	56,393,803	15,146,415	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					15,146,415	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California.	2250GYR0066	BC.	02-2023 12-2025	16,043,045	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0003	NL.	03-2023 12-2025	58,925,612	16,436,356	21,757,934	21,353,182	129.9	98.1	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					16,436,356	21,757,934	21,353,182	129.9	98.1					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.	2350GYR0004	Son.	02-2023 12-2025	69,678,149	13,820,830	18,438,284	18,339,115	132.6	99.4	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					13,820,830	18,438,284	18,339,115	132.6	99.4					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2350GYR0005	Chis.	02-2023 12-2025	19,357,851	0	257,585	256,475	0.0	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	257,585	256,475	0.0	99.5					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora.	2350GYR0006	Son.	02-2023 12-2026	97,733,621	20,874,280	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					20,874,280	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.	2350GYR0007	Mor.	02-2023 12-2027	56,857,918	24,379,573	11,446,004	11,164,326	45.7	97.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					24,379,573	11,446,004	11,164,326	45.7	97.5					
Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas.	2350GYR0009	Chis.	02-2023 12-2026	14,245,502	2,358,626	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					2,358,626	0	0	0.0	0.0					
Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato	2350GYR0010	Gto.	02-2023 12-2026	83,338,753	29,138,878	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					29,138,878	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para el HGZ 144 camas, Minatitlán, Ver sur	2350GYR0040	Ver.	07-2023 12-2025	6,588,348	0	2,180,747	2,143,397	0.0	98.2	0.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
0	2,180,747	2,143,397	0.0	98.2										
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 216 camas en Irapuato, Guanajuato.	2350GYR0079	Gto.	02-2024 12-2025	21,885,912	6,179,771	983,165	978,927	15.8	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
					6,179,771	983,165	978,927	15.8	99.5					
Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa	2350GYR0080	Sin.	02-2024 12-2026	21,966,717	5,456,978	1,680,738	1,673,494	30.6	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
					5,456,978	1,680,738	1,673,494	30.6	99.5					
Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas	2450GYR0009	Zac.	04-2024 12-2025	21,968,239	5,917,794	1,580,836	1,279,168	21.6	80.9	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
					5,917,794	1,580,836	1,279,168	21.6	80.9					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila	2450GYR0010	Coah.	04-2024 12-2025	24,804,375	7,066,598	986,000	981,750	13.8	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
		K-028-Estudios de preinversión			7,066,598	986,000	981,750	13.8	99.5					
Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco.	2450GYR0013	Tab.	04-2024 12-2026	17,910,877	5,495,697	1,275,924	1,275,924	23.2	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
		K-028-Estudios de preinversión			5,495,697	1,275,924	1,275,924	23.2	100.0					
Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla	2450GYR0016	Pue.	09-2024 12-2026	112,858,848	62,963,576	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
		K-028-Estudios de preinversión			62,963,576	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco	2450GYR0017	Jal.	05-2024 12-2026	22,756,913	5,809,111	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					5,809,111	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima	2450GYR0027	Col.	08-2025 12-2026	50,542,368	500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					500,000	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para el proyecto relativo a la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur.	2550GYR0026	BCS.	06-2025 12-2026	12,050,000	0	986,000	981,750	0.0	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	986,000	981,750	0.0	99.5					
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				599,790,321	0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición para Protección Civil de Suministro de Equipo y Materiales para el SASI, en Unidades Almacenerías del IMSS, 2025.	2550GYR0050	NAC.	08-2025 12-2025	599,790,321	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				92,930,819	0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI.	1750GYR0025	CDMX.	10-2017 12-2025	11,174,112	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Reestructuración de la cimentación y renovación de los edificios del HGR No. 196 Fidel Velázquez en Ecatepec	2550GYR0027	Mex.	07-2025 12-2027	81,756,707	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				83,491,605,771	11,147,815,829	15,568,901,488	15,428,856,015	138.4	99.1					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				83,405,659,093	11,124,108,040	15,568,901,488	15,428,856,015	138.6	99.1					
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2026	742,404,354	47,682,901	120,140,926	119,694,672	251.0	99.6	7.6	2.0	94.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					47,682,901	120,140,926	119,694,672	251.0	99.6					
Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche.	1212U000028	Camp.	06-2012 12-2025	1,351,850,279	0	321,579,998	295,501,014	0.0	91.8	69.6	60.0	90.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	321,579,998	295,501,014	0.0	91.8					
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son.	07-2014 12-2026	870,918,468	2,584,505	13,978,118	13,248,988	512.6	94.7	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,584,505	13,978,118	13,248,988	512.6	94.7					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	03-2015 12-2026	2,123,187,991	0	4,108,346	4,108,346	0.0	100.0	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,108,346	4,108,346	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	04-2015 12-2026	357,336,957	15,000,000	148,049,074	147,990,690	986.6	99.9	36.4	16.4	77.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					15,000,000	148,049,074	147,990,690	986.6	99.9					
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	08-2019 12-2025	149,076,783	81,650,787	0	0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					81,650,787	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	05-2017 12-2025	142,096,789	0	652,301	649,489	0.0	99.5	0.0	3.4	99.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	652,301	649,489	0.0	99.5					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	08-2017 12-2025	234,751,754	0	884,778	882,283	0.0	99.7	0.0	19.0	98.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	884,778	882,283	0.0	99.7					
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	09-2017 12-2025	125,991,253	0	4,480,048	46,328	0.0	1.0	0.0	76.0	81.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,480,048	46,328	0.0	1.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL.	04-2016 12-2025	184,210,979	0	531,670	531,670	0.0	100.0	4.0	0.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	531,670	531,670	0.0	100.0					
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2025	85,588,735	0	1,997,351	1,988,742	0.0	99.5	6.0	0.0	94.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,997,351	1,988,742	0.0	99.5					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2019 12-2025	52,150,801	0	1,247,290	1,247,290	0.0	100.0	0.0	10.2	99.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,247,290	1,247,290	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	07-2016 12-2026	2,698,708,292	0	16,782,336	14,463,001	0.0	86.1	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	16,782,336	14,463,001	0.0	86.1					
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	11-2019 12-2025	47,163,794	0	0	0	0.0	0.0	0.0	19.0	97.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	10-2017 12-2025	213,573,132	0	1,372,882	1,321,655	0.0	96.2	3.0	1.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,372,882	1,321,655	0.0	96.2					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2019 12-2025	151,385,822	0	522,000	522,000	0.0	100.0	10.0	2.0	92.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2025	190,968,563	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	07-2019 12-2026	320,501,308	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2025	358,771,600	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	05-2018 12-2025	537,737,842	0	120,297,347	120,080,401	0.0	99.8	34.8	34.6	96.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	120,297,347	120,080,401	0.0	99.8					
Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2025	229,776,746	130,626,975	93,243,962	87,817,330	67.2	94.1	69.6	32.0	62.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	130,626,975	93,243,962	87,817,330	67.2	94.1					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	04-2018 12-2025	59,325,857	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.1	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	07-2018 12-2025	39,171,701	0	114,950	114,950	0.0	100.0	3.0	0.0	96.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2025	121,208,010	0	161,790	161,790	0.0	100.0	4.8	0.0	95.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	1850GYR0028	Son.	11-2019 12-2026	50,403,844	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	09-2019 12-2025	212,070,398	0	56,345,655	56,032,600	0.0	99.4	18.4	12.0	93.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	05-2021 12-2025	104,474,381	65,367,288	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	2050GYR0053	Coah.	01-2022 12-2026	259,851,751	0	2,792,636	2,781,058	0.0	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,792,636	2,781,058	0.0	99.5					
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	2150GYR0007	Chis.	10-2022 12-2025	48,349,699	43,657,061	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					43,657,061	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	2150GYR0013	Jal.	05-2021 12-2025	234,041,142	65,250,287	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					65,250,287	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	2150GYR0023	Col.	07-2021 12-2025	15,235,878	0	2,064,968	2,026,701	0.0	98.1	0.0	0.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,064,968	2,026,701	0.0	98.1					
Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto	2150GYR0026	CDMX.	01-2022 12-2025	4,219,823	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas	2150GYR0032	Zac.	01-2022 12-2025	9,565,637	9,021,658	9,013,759	8,925,638	98.9	99.0	0.0	99.4	99.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					9,021,658	9,013,759	8,925,638	98.9	99.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	2150GYR0033	Gto.	02-2022 12-2025	208,695,531	65,555,169	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					65,555,169	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	2150GYR0036	Ags.	01-2022 12-2025	90,420,919	23,815,543	34,867,354	34,782,048	146.0	99.7	52.8	43.6	90.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					23,815,543	34,867,354	34,782,048	146.0	99.7					
Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	2150GYR0037	CDMX.	05-2022 12-2026	119,078,100	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	2150GYR0040	Son.	11-2025 12-2027	49,176,394	0	1,273,796	1,268,305	0.0	99.5	0.0	2.5	2.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	2150GYR0043	Coah.	02-2022 12-2025	60,603,656	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	2150GYR0045	Gto.	08-2021 12-2025	78,153,550	0	5,040,074	5,026,519	0.0	99.7	0.0	8.6	83.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	2150GYR0046	Son.	02-2022 12-2025	65,014,115	0	426,692	424,853	0.0	99.5	0.0	0.0	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	2150GYR0047	Chis.	03-2022 12-2025	59,197,112	0	44,428	44,428	0.0	100.0	0.0	0.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	2150GYR0051	BC.	02-2022 12-2025	67,463,690	0	458,200	0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	2150GYR0052	BCS.	02-2022 12-2025	65,259,808	0	0	0	0.0	0.0	0.0	4.0	98.3		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	2150GYR0053	Tamps.	02-2022 12-2025	63,647,491	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.0	98.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	2150GYR0054	Gro.	03-2022 12-2025	54,108,775	0	6,750,762	5,793,252	0.0	85.8	1.6	0.6	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,750,762	5,793,252	0.0	85.8					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	2150GYR0056	Sin.	02-2022 12-2025	61,111,671	0	258,571	258,571	0.0	100.0	0.0	5.0	97.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	258,571	258,571	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	2150GYR0071	Mor.	11-2022 12-2025	20,123,152	15,544,508	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	15,544,508	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz.	2150GYR0074	Ver.	05-2022 12-2025	49,999,900	0	5,504,143	5,480,418	0.0	99.5	0.0	24.4	99.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	5,504,143	5,480,418	0.0	99.5					
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua	2150GYR0082	Chih.	03-2022 12-2025	62,019,076	0	55,000	55,000	0.0	100.0	4.0	0.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	55,000	55,000	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz	2150GYR0083	Ver.	01-2025 12-2026	35,054,283	13,382,777	1,309,371	1,305,985	9.7	99.7	0.0	16.3	16.3		
<hr/> GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					13,382,777	1,309,371	1,305,985	9.7	99.7					
UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	2150GYR0086	Q. Roo	01-2022 12-2026	139,476,253	84,030,741	551,432	549,827	0.6	99.7	0.5	0.0	0.0		
<hr/> GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					84,030,741	551,432	549,827	0.6	99.7					
Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zú?iga, Jalisco	2150GYR0089	Jal.	01-2022 12-2026	293,601,870	26,639,870	0	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
<hr/> GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					26,639,870	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora	2150GYR0096	Son.	01-2023 12-2025	34,285,003	6,810,644	9,775,364	9,749,774	143.1	99.7	52.2	30.4	30.4		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			6,810,644	9,775,364	9,749,774	143.1	99.7						
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	2150GYR0098	Coah.	01-2022 12-2026	190,397,689	94,147,329	47,433,111	45,873,318	48.7	96.7	57.5	28.0	28.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				94,147,329	47,433,111	45,873,318	48.7	96.7					
Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.	2150GYR0099	CDMX.	01-2023 12-2026	286,002,396	249,758,704	5,530,689	5,512,566	2.2	99.6	6.5	5.6	5.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				249,758,704	5,530,689	5,512,566	2.2	99.6					
Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	2150GYR0100	Tlax.	08-2023 12-2025	78,831,087	21,131,666	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				21,131,666	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	2250GYR0001	BC.	05-2022 12-2026	122,421,903	23,427,281	10,523,375	9,471,428	40.4	90.0	54.0	5.6	40.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					23,427,281	10,523,375	9,471,428	40.4	90.0					
Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz	2250GYR0002	Ver.	05-2022 12-2026	99,963,506	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción alberca semi olímpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit.	2250GYR0004	Nay.	01-2023 12-2025	21,616,220	0	9,638,355	9,638,354	0.0	99.9	0.0	0.0	36.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,638,355	9,638,354	0.0	99.9					
Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shanká, Tuxtla Gutiérrez.	2250GYR0012	Chis.	01-2023 12-2026	15,312,926	0	110,183	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	110,183	0	0.0	0.0						
HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	2250GYR0015	Chih.	04-2022 12-2025	3,740,476,379	612,932,141	592,008,098	586,784,211	95.7	99.1	23.2	18.2	95.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				612,932,141	592,008,098	586,784,211	95.7	99.1					
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	2250GYR0018	Hgo.	04-2022 12-2026	3,559,034,326	1,136,971,720	841,790,507	823,580,585	72.4	97.8	50.4	16.0	63.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,136,971,720	841,790,507	823,580,585	72.4	97.8					
Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	2250GYR0020	Hgo.	05-2022 12-2025	201,182,098	0	9,432,392	9,008,456	0.0	95.5	0.0	3.8	98.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	9,432,392	9,008,456	0.0	95.5					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango	2250GYR0021	Dgo.	01-2023 12-2025	4,694,179	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	2250GYR0023	Pue.	05-2022 12-2026	3,980,551,396	1,253,587,077	850,468,286	847,610,865	67.6	99.6	34.4	32.5	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	2250GYR0024	Jal.	05-2022 12-2027	29,490,702	0	943,057	570,556	0.0	60.5	0.0	2.0	2.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán.	2250GYR0026	Jal.	01-2023 12-2025	49,600,383	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec	2250GYR0027	Mor.	01-2023 12-2025	131,559,231	27,266,235	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					27,266,235	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	2250GYR0032	CDMX.	07-2022 12-2026	3,428,099,863	794,606,332	541,251,941	535,230,396	67.3	98.8	43.2	34.2	91.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					794,606,332	541,251,941	535,230,396	67.3	98.8					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla	2250GYR0033	Pue.	01-2023 12-2025	16,131,494	15,473,550	9,205,048	9,165,370	59.2	99.5	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					15,473,550	9,205,048	9,165,370	59.2	99.5					
Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	2250GYR0034	Dgo.	08-2022 12-2026	128,560,861	49,149,005	0	0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					49,149,005	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	2250GYR0035	Pue.	07-2022 12-2025	1,076,165,375	161,878,543	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					161,878,543	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2250GYR0038	Chis.	10-2023 12-2025	117,840,057	67,301,686	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			67,301,686	0	0	0.0	0.0						
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	2250GYR0040	Yuc.	09-2022 12-2026	1,709,789,493	684,149,378	221,320,981	217,957,660	31.8	98.4	44.8	17.8	73.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				684,149,378	221,320,981	217,957,660	31.8	98.4					
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	2250GYR0041	Coah.	01-2023 12-2026	179,575,224	104,522,222	114,293,837	108,015,962	103.3	94.5	80.0	48.8	56.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				104,522,222	114,293,837	108,015,962	103.3	94.5					
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.	2250GYR0043	Gto.	09-2022 12-2025	2,058,085,412	300,323,218	757,651,337	750,717,600	249.9	99.0	63.8	27.2	62.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				300,323,218	757,651,337	750,717,600	249.9	99.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	2250GYR0046	Son.	09-2022 12-2025	34,797,979	3,489,040	0	0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					3,489,040	0	0	0.0	0.0					
Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	2250GYR0052	Nay.	10-2022 12-2025	58,466,875	0	1,083,840	157,000	0.0	14.4	4.0	2.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,083,840	157,000	0.0	14.4					
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente	2250GYR0055	Mex.	01-2023 12-2025	10,259,908	9,841,444	9,288,345	6,190,782	62.9	66.6	0.0	5.0	5.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					9,841,444	9,288,345	6,190,782	62.9	66.6					
Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora	2250GYR0057	Son.	01-2023 12-2025	234,229,412	136,001,491	0	0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			136,001,491	0	0	0.0	0.0						
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes.	2250GYR0059	Ags.	01-2023 12-2025	47,572,686	37,667,814	0	0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				37,667,814	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	2250GYR0062	Chih.	01-2023 12-2025	74,916,692	67,176,915	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				67,176,915	0	0	0.0	0.0					
Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	2350GYR0008	Chis.	02-2023 12-2026	4,317,348,679	1,188,754,446	818,707,317	811,831,911	68.2	99.1	33.6	29.6	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,188,754,446	818,707,317	811,831,911	68.2	99.1					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas.	2350GYR0014	Zac.	03-2023 12-2027	172,758,439	3,214,008	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					3,214,008	0	0	0.0	0.0					
Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	2350GYR0017	Son.	04-2023 12-2026	2,325,432,025	670,059,459	414,055,757	407,171,550	60.7	98.3	44.0	23.2	79.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					670,059,459	414,055,757	407,171,550	60.7	98.3					
Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California	2350GYR0023	BC.	05-2023 12-2025	3,260,663	3,127,672	2,983,864	2,975,213	95.1	99.7	0.0	34.3	34.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					3,127,672	2,983,864	2,975,213	95.1	99.7					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima	2350GYR0024	Col.	05-2023 12-2025	10,893,952	10,449,628	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				10,449,628	0	0	0.0	0.0						
Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California	2350GYR0027	BC.	07-2023 12-2027	3,830,916,098	1,854,077,959	921,486,670	911,818,180	49.1	98.9	12.0	38.4	60.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				1,854,077,959	921,486,670	911,818,180	49.1	98.9						
Construcción de UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar con AMC en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0030	NL.	06-2023 12-2026	172,603,523	72,533,231	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				72,533,231	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Guanajuato	2350GYR0031	Gto.	01-2024 12-2025	2,197,564	2,107,933	615,637	615,637	29.2	100.0	0.0	30.0	30.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,107,933	615,637	615,637	29.2	100.0					
Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León	2350GYR0034	NL.	06-2023 12-2026	459,631,682	228,624,686	170,389,905	168,221,187	73.5	98.7	52.0	18.4	66.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					228,624,686	170,389,905	168,221,187	73.5	98.7					
Construcción de 3 Consultorios de Especialidades, en Hospital General de Sub- Zona No. 12, Linares, Nuevo León.	2350GYR0035	NL.	07-2023 12-2025	3,244,461	0	1,020,519	1,020,519	0.0	100.0	0.0	0.0	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,020,519	1,020,519	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Techado de dos Canchas de basquetbol del Centro de Seguridad Social de Acapulco	2350GYR0041	Gro.	01-2024 12-2025	11,093,180	10,640,730	10,494,959	10,478,371	98.4	99.8	0.0	87.0	87.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					10,640,730	10,494,959	10,478,371	98.4	99.8					
Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L.	2350GYR0062	NL.	01-2024 12-2026	183,224,143	102,980,452	0	0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					102,980,452	0	0	0.0	0.0					
Ampliación para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 46 en Guadalajara, Jalisco.	2350GYR0065	Jal.	10-2023 12-2025	51,416,006	0	555,288	555,288	0.0	100.0	4.0	2.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	555,288	555,288	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Implementación de la Sala de Hemodinamia en el HGZ 1 en Villa Álvarez, Colima	2350GYR0069	Col.	10-2023 12-2025	50,328,950	0	344,897	269,606	0.0	78.1	6.0	2.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	344,897	269,606	0.0	78.1					
Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz Sur.	2350GYR0071	Ver.	10-2023 12-2025	46,267,169	0	7,806,675	7,773,026	0.0	99.5	0.0	0.0	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,806,675	7,773,026	0.0	99.5					
Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca, Oaxaca.	2350GYR0072	Oax.	10-2023 12-2025	43,547,647	0	36,801,729	36,056,342	0.0	97.9	4.0	3.9	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	36,801,729	36,056,342	0.0	97.9					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adecuación y Remodelación del Área de Imagenología para la Implementación de la Sala de Resonancia Magnética en el HGR No.1 en Orizaba, Veracruz.	2350GYR0073	Ver.	01-2024 12-2025	85,213,136	0	389,842	388,162	0.0	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Amp y Rem de ser de diálisis y hemodiálisis del HGZ 33 en Tierra Blanca, Ver sur	2350GYR0074	Ver.	01-2024 12-2025	35,284,235	0	25,620,920	17,551,895	0.0	68.5	0.0	60.0	60.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Ampliación y Remodelación Integral de la Guardería-0001 en Zamora, Michoacán	2350GYR0075	Mich.	01-2024 12-2025	24,706,902	22,383,793	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de la sala de Hemodinamia en el HGR 1 en Acapulco de Juárez, Guerrero.	2350GYR0076	Gro.	01-2024 12-2025	62,825,623	0	14,025,794	13,968,981	0.0	99.5	10.0	3.0	93.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	14,025,794	13,968,981	0.0	99.5					
Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.	2450GYR0007	NL.	03-2024 12-2026	209,199,225	163,541,449	0	0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					163,541,449	0	0	0.0	0.0					
Construcción e instalación de 2 toboganes en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos, 2025	2450GYR0024	Mor.	01-2025 12-2025	28,528,987	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Implementación del Centro de Radioterapia en el HGR 1 Charo, Michoacán	2450GYR0025	Mich.	09-2024 12-2026	346,166,858	244,189,089	190,008	190,008	0.0	100.0	1.5	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					244,189,089	190,008	190,008	0.0	100.0					
Remodelación del Centro de Seguridad Social Mazatlán en Sinaloa, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores"	2450GYR0026	Sin.	01-2025 12-2025	7,004,376	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación del servicio de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León	2450GYR0029	NL.	09-2024 12-2025	149,248,736	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del gimnasio del Centro de Seguridad Social Aguascalientes, Aguascalientes.	2450GYR0031	Ags.	02-2025 12-2025	11,661,925	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación y ampliación del Centro de Seguridad Social Acapulco en Guerrero, para la implementación del Programa "Club de Personas Mayores"	2450GYR0034	Gro.	01-2025 12-2025	3,657,412	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Centro de Alta Especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAESST), en CDMX Sur	2450GYR0039	CDMX.	01-2025 12-2026	72,176,135	0	2,426,206	2,418,210	0.0	99.6	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,426,206	2,418,210	0.0	99.6					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Club de Personas Mayores del Centro de Seguridad Social, en Navolato, Sinaloa.	2450GYR0041	Sin.	01-2025 12-2025	6,840,957	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Subestación Eléctrica en la UMAE HE No. 2, Ciudad Obregón, Sonora.	2450GYR0044	Son.	11-2024 12-2026	39,875,307	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación Integral y sustitución de alberca semiolímpica en el CSS Córdoba, Veracruz.	2450GYR0046	Ver.	03-2025 12-2026	83,723,039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de alberca semiolímpica, en el Centro de Seguridad Social Chilpancingo, Guerrero.	2450GYR0048	Gro.	04-2025 12-2025	23,092,882	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Remodelación para Club de Personas Mayores en el Centro de Seguridad Social Guadalajara, Jalisco.	2450GYR0050	Jal.	01-2025 12-2025	7,916,123	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Remodelación para Club de Personas Mayores el Centro de Seguridad Social Ocotlán, Jalisco.	2450GYR0053	Jal.	01-2025 12-2025	7,803,733	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora	2450GYR0060	Son.	10-2024 12-2026	145,601,551	0	514,093	514,093	0.0	100.0	15.9	3.5	3.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	514,093	514,093	0.0	100.0					
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Gladiolas, Ciudad Juárez, Chihuahua.	2550GYR0003	Chih.	02-2025 12-2025	62,096,832	0	48,002,566	47,924,351	0.0	99.8	0.0	76.0	76.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	48,002,566	47,924,351	0.0	99.8					
Construcción de un CECI con 250 lugares en San Isidro, Ciudad Juárez, Chihuahua.	2550GYR0004	Chih.	02-2025 12-2025	61,163,116	0	47,533,467	47,466,035	0.0	99.8	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	47,533,467	47,466,035	0.0	99.8					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares en Municipio Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua.	2550GYR0005	Chih.	02-2025 12-2025	35,289,386	0	19,311,409	17,138,127	0.0	88.7	0.0	61.2	61.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	19,311,409	17,138,127	0.0	88.7					
Construcción de un CECI con capacidad para 250 niños en Paraje Oriente, Ciudad Juárez, Chihuahua.	2550GYR0006	Chih.	02-2025 12-2025	65,801,426	0	49,479,285	49,438,427	0.0	99.9	0.0	99.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	49,479,285	49,438,427	0.0	99.9					
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 250 lugares en Urbivilla del Cedro, Cd. Juárez, Chihuahua.	2550GYR0007	Chih.	02-2025 12-2025	61,556,851	0	42,227,589	42,064,144	0.0	99.6	0.0	80.1	80.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	42,227,589	42,064,144	0.0	99.6					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Proyecto de Demolición, Reubicación y Reestructuración de instalaciones en el HGO/MF No. 7, Tijuana	2550GYR0008	BC.	04-2025 12-2025	9,666,391	0	390,012	388,331	0.0	99.5	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	390,012	388,331	0.0	99.5					
Reconstrucción de las Villas 7, 8, 9 y 10 y restauración del Cine - Teatro en el Centro Vacacional Atlixco - Metepec, Puebla	2550GYR0009	Pue.	02-2025 12-2026	22,252,564	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en San Luis Río Colorado, Sonora.	2550GYR0013	Son.	04-2025 12-2027	3,715,988,344	0	1,087,912,970	1,087,904,615	0.0	99.9	35.4	21.6	21.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	1,087,912,970	1,087,904,615	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un Hospital General de Zona en Yecapixtla, Morelos.	2550GYR0014	Mor.	04-2025 12-2027	3,253,103,191	0	941,906,691	941,906,691	0.0	100.0	13.5	12.1	12.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	941,906,691	941,906,691	0.0	100.0					
Construcción de un Hospital General Regional en Santa Catarina, Nuevo León	2550GYR0022	NL.	06-2025 12-2027	5,386,258,817	0	1,157,644,976	1,157,644,976	0.0	100.0	20.0	12.5	12.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,157,644,976	1,157,644,976	0.0	100.0					
Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Guadalupe, Zacatecas	2550GYR0025	Zac.	07-2025 12-2029	4,818,841,764	0	1,035,722,904	1,035,722,904	0.0	100.0	8.0	0.3	0.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,035,722,904	1,035,722,904	0.0	100.0					
Construcción del HGR de 216 camas en Culiacán, Sinaloa.	2550GYR0033	Sin.	08-2025 12-2029	4,230,546,451	0	1,008,241,643	1,008,241,643	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,008,241,643	1,008,241,643	0.0	100.0						
Reestructuración del Taller de Conservación y remodelación de diversos servicios en la UMF No. 10 Aguascalientes	2550GYR0041	Ags.	08-2025 12-2026	8,049,370	0	6,868,210	6,847,861	0.0	99.7	100.0	99.9	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,868,210	6,847,861	0.0	99.7					
Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Saltillo, Coahuila	2550GYR0047	Coah.	08-2025 12-2029	5,603,716,038	0	1,168,718,186	1,168,718,186	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,168,718,186	1,168,718,186	0.0	100.0					
Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos, Baja California Sur	2550GYR0048	BCS.	08-2025 12-2029	6,604,150,504	0	1,444,979,461	1,444,979,461	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,444,979,461	1,444,979,461	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMU- LADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) con capacidad de 110 lugares, en el municipio de San Quintín, Baja California.	2550GYR0049	BC.	09-2025 12-2026	47,515,078	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Conclusión de la Construcción del Hospital en San Buenaventura, Coahuila	2550GYR0069	Coah.	12-2025 12-2026	307,715,939	0	30,440,111	28,110,783	0.0	92.3	75.9	75.9	75.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Conclusión de la Construcción del Hospital en el municipio de Matamoros, Coahuila	2550GYR0070	Coah.	12-2025 12-2026	389,069,244	0	42,441,174	40,180,576	0.0	94.6	65.8	65.8	65.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				85,946,678	23,707,789	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2025

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		2025		ACUMULADO HASTA 2025
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2025							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	2250GYR0022	Ags.	05-2022 12-2026	85,946,678	23,707,789	0	0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					23,707,789	0	0	0.0	0.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.