

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>56,880,778,237</b>	<b>6,583,446,051</b>	<b>4,259,679,697</b>	<b>3,488,338,226</b>	<b>52.9</b>	<b>81.8</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>31,046,762,684</b>	<b>4,477,734,090</b>	<b>2,803,411,519</b>	<b>2,183,941,376</b>	<b>48.7</b>	<b>77.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>30,248,953,452</b>	<b>4,467,841,393</b>	<b>2,585,730,172</b>	<b>2,001,337,932</b>	<b>44.7</b>	<b>77.3</b>			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	NAC.	01-2015 12-2021	1,091,087,371	0	197,200	197,200	0.0	100.0	1.1	0	98.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	197,200	197,200	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016.	1550GYR0023	NAC.	01-2016 12-2021	2,288,247,257	0	2,821,706	2,821,706	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,821,706	2,821,706	0.0	100.0			
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	NAC.	01-2017 12-2021	3,350,507,362	0	1,606,071	1,606,071	0.0	100.0	0.1	0	99.9
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,606,071	1,606,071	0.0	100.0			
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	1850GYR0015	NAC.	01-2021 12-2021	397,920,249	397,920,306	275,378,302	122,048,253	30.6	44.3	100	37	37

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				397,920,306	275,378,302	122,048,253	30.6	44.3						
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.	1850GYR0029	NAC.	03-2021 12-2021	165,141,200	151,752,059	0	0	0.0	0.0	100	9	9		
K-029-Programas de adquisiciones				151,752,059	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	1850GYR0034	NAC.	01-2019 12-2021	3,380,065,139	0	148,426,489	148,061,993	0.0	99.7	5.1	2	96.8		
K-029-Programas de adquisiciones				0	148,426,489	148,061,993	0.0	99.7						
Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1	1850GYR0035	NAC.	08-2021 12-2021	83,838,454	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II	1850GYR0036	NAC.	01-2019 12-2021	224,814,614	0	2,993,449	2,993,449	0.0	100.0	0	0.1	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	2,993,449	2,993,449	0.0	100.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	1850GYR0038	NAC.	07-2019 12-2021	374,487,835	0	323,704,993	229,941,334	0.0	71.0	91.3	61.6	70.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	323,704,993	229,941,334	0.0	71.0					
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	1850GYR0039	NAC.	07-2019 12-2021	276,800,172	267,612,255	37,964,353	11,380,334	4.2	29.9	100	4.1	4.1		
K-029-Programas de adquisiciones					267,612,255	37,964,353	11,380,334	4.2	29.9					
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas.	1850GYR0040	NAC.	01-2019 12-2021	1,131,519,019	754,878,168	373,201,141	297,756,813	39.4	79.7	100	75	75		
K-029-Programas de adquisiciones					754,878,168	373,201,141	297,756,813	39.4	79.7					
Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2021.	1950GYR0004	NAC.	05-2021 12-2021	582,905,527	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Programa de rehabilitación al sistema de red de frío.	1950GYR0006	NAC.	01-2020 12-2021	85,733,014	82,887,250	25,935,696	13,547,349	16.3	52.2	25	81	81	
	K-029-Programas de adquisiciones				82,887,250	25,935,696	13,547,349	16.3	52.2				
Programa de modernización de cuatro elevadores 2020.	1950GYR0008	CDMX., Jal.	03-2020 12-2021	10,798,868	0	3,829,204	3,829,204	0.0	100.0	0	97	100	
	K-029-Programas de adquisiciones				0	3,829,204	3,829,204	0.0	100.0				
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2020.	1950GYR0011	NAC.	01-2020 12-2021	557,846,757	539,329,970	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-029-Programas de adquisiciones				539,329,970	0	0	0.0	0.0				
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2020 Etapa III.	1950GYR0012	NAC.	01-2020 12-2021	242,035,281	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos.	1950GYR0018	Ver.	10-2019 12-2021	480,838	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50	

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa.	1950GYR0020	NAC.	11-2019 12-2021	230,081,825	0	30,475,476	30,475,476	0.0	100.0	30.4	17.3	86.9
K-029-Programas de adquisiciones				0	30,475,476	30,475,476	0.0	100.0				
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	2050GYR0006	NAC.	04-2020 12-2021	1,562,433,414	0	102,735,400	100,786,600	0.0	98.1	14.4	10.9	96.4
K-029-Programas de adquisiciones				0	102,735,400	100,786,600	0.0	98.1				
Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19.	2050GYR0010	BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac.	04-2020 12-2021	457,485,381	0	40,695,665	37,010,839	0.0	90.9	7.2	6.1	98.9
K-029-Programas de adquisiciones				0	40,695,665	37,010,839	0.0	90.9				

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19	2050GYR0011	NAC.	06-2020 12-2021	14,506,617	0	321,900	321,900	0.0	100.0	87.4	2.2	14.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	321,900	321,900	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales	2050GYR0013	CDMX., Hgo., Jal., NL.	05-2020 12-2021	231,483,957	0	381,463	381,463	0.0	100.0	59.6	0.8	41.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	381,463	381,463	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipamiento para la reconversión del HGZ No. 1 Zacatecas, en atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19).	2050GYR0020	Zac.	06-2020 12-2021	33,269,915	0	9,693,773	9,693,773	0.0	100.0	39.1	39.1	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	9,693,773	9,693,773	0.0	100.0					
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	2050GYR0021	NAC.	01-2021 12-2021	4,481,947,606	2,273,461,385	254,718,650	173,224,411	7.6	68.0	100	41	41		

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				2,273,461,385	254,718,650	173,224,411	7.6	68.0						
Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional	2050GYR0023	NAC.	01-2021 12-2021	889,721,642	0	111,625,074	60,669,421	0.0	54.3	100	43.6	43.6		
K-029-Programas de adquisiciones					0	111,625,074	60,669,421	0.0	54.3					
Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2021	2050GYR0026	NAC.	01-2021 12-2021	426,984,166	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2021	2050GYR0027	BC.	01-2021 12-2021	129,105,066	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nal de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2021	2050GYR0028	NAC.	01-2021 12-2021	205,973,429	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo y mobiliario admvo. en Subdelegaciones Nte y Sur de Ags.	2050GYR0032	Ags.	11-2020 12-2021	425,465	0	425,465	425,465	0.0	100.0	0	100	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	425,465	425,465	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2021	2050GYR0033	NAC.	01-2021 12-2021	667,192,948	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2021	2050GYR0036	NAC.	01-2021 12-2021	694,104,580	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2021.	2050GYR0038	NAC.	01-2021 12-2021	352,413,210	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de adquisición de camas para el fortalecimiento de Unidades Médicas con atención a pacientes SARS-CoV2 (COVID-19) en Coahuila.	2050GYR0040	Coah.	10-2020 12-2021	33,397,729	0	8,676,510	8,676,510	0.0	100.0	26.7	26.7	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	8,676,510	8,676,510	0.0	100.0					
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase.	2050GYR0041	NAC.	02-2021 12-2021	224,208,536	0	100,132,018	75,202,881	0.0	75.1	100	32.5	32.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	100,132,018	75,202,881	0.0	75.1					
Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo.	2050GYR0043	NAC.	01-2021 12-2021	93,258,267	0	0	0	0.0	0.0	100	89	89		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora.	2050GYR0045	Son.	11-2020 12-2021	33,755,223	0	772,504	569,667	0.0	73.7	15	3	87		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	772,504	569,667	0.0	73.7					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	2050GYR0047	NAC.	03-2021 12-2021	38,270,555	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	2050GYR0049	NAC.	01-2021 12-2021	1,661,873,027	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	2050GYR0050	NAC.	01-2021 12-2021	791,351,930	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco	2050GYR0055	CDMX.	12-2020 12-2021	7,325,509	0	2,366,400	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,366,400	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2021	2050GYR0056	NAC.	01-2021 12-2021	23,212,531	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado para el Área de Hospitalización COVID del HGR 17 Cancún, Quintana Roo.	2150GYR0001	Q. Roo	01-2021 12-2021	406,000	0	232,000	232,000	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	232,000	232,000	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	2150GYR0002	NAC.	01-2021 12-2021	1,677,014,907	0	523,841,217	475,355,791	0.0	90.7	100	35.7	35.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	523,841,217	475,355,791	0.0	90.7					
Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa.	2150GYR0003	Mich., NL., Qro., Tab.	02-2021 12-2021	211,597,470	0	115,052,300	113,398,705	0.0	98.5	100	86	86		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	115,052,300	113,398,705	0.0	98.5						
Kít de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2021	2150GYR0004	NAC.	02-2021 12-2021	72,403,306	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de Mobiliario Administrativo para el Programa OncolMSS Pediátrico	2150GYR0006	CDMX.	02-2021 12-2021	347,400	0	344,871	344,871	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	344,871	344,871	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Espirómetros para Valuación de Secuelas a Causa de COVID-19.	2150GYR0008	NAC.	03-2021 12-2021	19,487,375	0	11,853,460	11,853,460	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	11,853,460	11,853,460	0.0	100.0						
Programa de adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia HGR 17 Cancún, Quintana Roo.	2150GYR0018	Q. Roo	07-2021 12-2021	2,891,112	0	1,948,647	1,948,647	0.0	100.0	100	67	67		
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,948,647	1,948,647	0.0	100.0						

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	2150GYR0022	BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver.	06-2021 12-2021	22,519,874	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de bienes siniestrados CSS Cuauhtémoc y CSSS Zacatepec.	2150GYR0027	Mex., Mor.	07-2021 12-2021	1,388,065	0	503,488	0	0.0	0.0	0	40	40		
K-029-Programas de adquisiciones					0	503,488	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de camas hospitalarias para la atención de pacientes adultos con SARS-CoV2 (COVID-19)	2150GYR0035	NAC.	08-2021 12-2021	47,426,020	0	47,174,706	47,174,706	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	47,174,706	47,174,706	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS	2150GYR0038	BC., CDMX., Gto., Jal., NL, Pue., Qro., SLP., Son., Yuc.	08-2021 12-2021	17,731,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes.	2150GYR0041	NAC.	08-2021 12-2021	68,513,959	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de equipo de enfriamiento para el vestíbulo de la Subdelegación tipo A de Coatzacoalcos	2150GYR0049	Ver.	09-2021 12-2021	419,920	0	419,920	419,920	0.0	100.0	100	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	419,920	419,920	0.0	100.0			
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS	2150GYR0050	NAC.	09-2021 12-2021	46,284,968	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional.	2150GYR0064	Mex.	09-2021 12-2021	19,967,791	0	16,094,330	9,934,084	0.0	61.7	100	62	62		
K-029-Programas de adquisiciones					0	16,094,330	9,934,084	0.0	61.7					
Adquisición de equipamiento médico para el HGZ No.1 en el municipio de Tepic.	2150GYR0066	Nay.	09-2021 12-2021	19,993,214	0	8,207,463	8,207,463	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	8,207,463	8,207,463	0.0	100.0					
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de Equipo Médico para la UMF 24 de Nayarit y la UMF 27 de San José del Valle.	2150GYR0070	Nay.	09-2021 12-2021	1,821,329	0	890,361	757,666	0.0	85.0	100	85.1	85.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	890,361	757,666	0.0	85.0					
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa.	2150GYR0084	NAC.	10-2021 12-2021	490,424,759	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Premio IMSS a la Competitividad de equipo para la UMF N° 44 de Durango, Durango.	2150GYR0085	Dgo.	11-2021 12-2021	302,806	0	88,507	88,507	0.0	100.0	100	100	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	88,507	88,507	0.0	100.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>47,494,609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	04-2020 12-2021	19,790,929	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Fortalecimiento del CENAIDS	2150GYR0062	CDMX.	09-2021 12-2021	27,703,680	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>47,813,704</b>	<b>9,892,697</b>	<b>587,250</b>	<b>584,783</b>	<b>5.9</b>	<b>99.5</b>					
Estudios para determinar las condiciones del HGR 36 en San Alejandro, Municipio de Puebla, Puebla.	2050GYR0001	Pue.	02-2020 12-2021	3,552,136	0	14,803	14,803	0.0	100.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	14,803	14,803	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Estudios de Preinversión 2021-2022	2050GYR0008	NAC.	02-2021 12-2022	31,075,245	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión 2021.	2050GYR0009	NAC.	01-2021 12-2021	10,232,342	9,892,697	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				9,892,697	0	0	0.0	0.0					
Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX	2050GYR0054	CDMX.	09-2021 12-2021	2,403,981	0	572,447	569,980	0.0	99.5	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	572,447	569,980	0.0	99.5					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla	2150GYR0019	Pue.	07-2021 12-2021	550,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>702,500,919</b>	<b>0</b>	<b>217,094,097</b>	<b>182,018,661</b>	<b>0.0</b>	<b>83.8</b>					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	07-2016 12-2021	64,092,699	0	1,674,209	1,667,041	0.0	99.5	9.6	0	90.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,674,209	1,667,041	0.0	99.5					
Demolición del HGR 25 Zaragoza por daños estructurales ocasionados por el sismo de septiembre de 2017.	1750GYR0028	CDMX.	10-2018 12-2021	76,149,702	0	719,472	719,472	0.0	100.0	0.2	0	99.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	719,472	719,472	0.0	100.0					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGZ No. 32 Villa Coapa, Ciudad de México.	1750GYR0030	CDMX.	05-2018 12-2021	343,302,042	0	140,293,813	105,225,720	0.0	75.0	0.3	0	99.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	140,293,813	105,225,720	0.0	75.0					
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	1750GYR0044	Mor.	03-2018 12-2021	57,223,529	0	11,864	11,864	0.0	100.0	0	0	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	11,864	11,864	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla.	2150GYR0011	Pue.	05-2021 12-2021	161,732,947	0	74,394,739	74,394,564	0.0	99.9	70.4	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	74,394,739	74,394,564	0.0	99.9					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>25,834,015,553</b>	<b>2,105,711,961</b>	<b>1,456,268,178</b>	<b>1,304,396,850</b>	<b>61.9</b>	<b>89.5</b>					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>25,834,015,553</b>	<b>2,105,711,961</b>	<b>1,456,268,178</b>	<b>1,304,396,850</b>	<b>61.9</b>	<b>89.5</b>					
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2021	475,931,977	42,488,289	1,876	1,876	0.0	100.0	2.9	0	92		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				42,488,289	1,876	1,876	0.0	100.0					
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2021	1,806,900,663	0	2,622,551	2,622,551	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,622,551	2,622,551	0.0	100.0					
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010	Ag.	10-2009 12-2021	1,413,122,727	0	0	0	0.0	0.0	0.3	0	99.6		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003	Col.	01-2013 12-2021	1,593,114,921	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2021	203,371,066	0	6,052	6,052	0.0	100.0	0.7	0	99.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,052	6,052	0.0	100.0				
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2021	1,132,804,304	0	3,108,971	3,108,971	0.0	100.0	0	0	99.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,108,971	3,108,971	0.0	100.0				

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son.	07-2014 12-2021	690,736,766	163,808,963	20,039,250	19,905,334	12.1	99.3	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				163,808,963	20,039,250	19,905,334	12.1	99.3					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	05-2014 12-2021	13,530,633	0	57,616	40,967	0.0	71.1	0.4	0	99.5		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	57,616	40,967	0.0	71.1					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2021	76,884,512	0	1,748,903	1,748,903	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,748,903	1,748,903	0.0	100.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.	1450GYR0015	Zac.	06-2014 12-2021	52,011,881	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	06-2016 12-2021	139,748,939	0	13,376,058	13,346,193	0.0	99.7	0	0	90.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	13,376,058	13,346,193	0.0	99.7					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2021	154,161,722	0	22,861,206	18,743,355	0.0	81.9	45.4	10.4	64.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	22,861,206	18,743,355	0.0	81.9					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	11-2016 12-2021	76,695,525	0	60,066	60,066	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	60,066	60,066	0.0	100.0					



# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,681,366	4,681,366	0.0	100.0						
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS.	10-2014 12-2021	30,701,349	0	0	0	0.0	0.0	0.8	0	99.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	05-2015 12-2021	20,089,944	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2022	15,405,317	0	287,463	287,463	0.0	100.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	287,463	287,463	0.0	100.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	05-2015 12-2021	46,583,323	0	6,200,421	6,154,311	0.0	99.2	0.4	0	99.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,200,421	6,154,311	0.0	99.2				
Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX.	07-2016 12-2021	56,527,845	0	7,873,125	7,873,125	0.0	100.0	1	0	99	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,873,125	7,873,125	0.0	100.0				
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS.	10-2014 12-2021	37,822,565	0	42,122	42,122	0.0	100.0	0.3	0	99.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	42,122	42,122	0.0	100.0				

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	08-2015 12-2022	227,047,185	133,386,330	7,939,582	5,848,413	4.3	73.6	35	0	42.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					133,386,330	7,939,582	5,848,413	4.3	73.6					
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL.	03-2016 12-2021	121,644,409	52,170,412	34,360,636	31,678,301	60.7	92.1	32.8	18.6	85.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					52,170,412	34,360,636	31,678,301	60.7	92.1					
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020	Qro.	10-2015 12-2021	55,757,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0022	Camp.	06-2016 12-2021	24,113,237	0	4,018,067	406,000	0.0	10.1	12.4	0.1	87.7		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,018,067	406,000	0.0	10.1						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	03-2016 12-2021	78,504,000	0	5,257	5,257	0.0	100.0	0.1	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,257	5,257	0.0	100.0						
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	08-2019 12-2022	121,326,422	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	05-2019 12-2022	50,645,280	26,795,239	0	0	0.0	0.0	40.7	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				26,795,239	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	01-2018 12-2021	23,307,415	0	0	0	0.0	0.0	0	0	93.2	
					0	0	0	0.0	0.0				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	06-2017 12-2021	113,253,138	47,411,781	16,571,079	15,977,815	33.7	96.4	47.2	17.7	70.5	
					47,411,781	16,571,079	15,977,815	33.7	96.4				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				47,411,781	16,571,079	15,977,815	33.7	96.4				
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS.	01-2016 12-2021	28,685,633	0	803,469	800,104	0.0	99.5	6	0	84.8	
					0	803,469	800,104	0.0	99.5				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	803,469	800,104	0.0	99.5				
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	03-2016 12-2021	82,340,564	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	
					0	0	0	0.0	0.0				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	05-2018 12-2021	111,185,464	0	63,077,082	60,849,702	0.0	96.4	76	51.3	75.3		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	63,077,082	60,849,702	0.0	96.4					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	08-2017 12-2022	139,916,821	67,754,338	0	0	0.0	0.0	56	0	44		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				67,754,338	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	09-2017 12-2022	63,030,982	0	6,322,025	6,279,043	0.0	99.3	100	1.6	1.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,322,025	6,279,043	0.0	99.3					
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL	12-2015 12-2021	91,214,781	0	21,043,657	21,000,697	0.0	99.7	67.2	6.4	39.2		

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	21,043,657	21,000,697	0.0	99.7						
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	09-2019 12-2021	66,639,156	0	40,735,954	40,721,678	0.0	99.9	49.3	33.1	82.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	40,735,954	40,721,678	0.0	99.9						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	01-2019 12-2021	50,221,642	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán.	1650GYR0005	Mich.	05-2019 12-2021	35,905,367	22,706,657	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				22,706,657	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraíso, Tabasco	1650GYR0006	Tab.	10-2017 12-2021	34,508,382	0	0	0	0.0	0.0	0	0.8	100		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	06-2016 11-2021	65,871,554	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	06-2016 11-2021	61,038,735	0	87	87	0.0	100.0	0.3	0	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	87	87	0.0	100.0			
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	05-2018 12-2021	74,000,554	64,927,969	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				64,927,969	0	0	0.0	0.0			
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2022	69,474,961	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 11-2021	60,440,127	0	7,044	7,044	0.0	100.0	1.2	0	98.8		
					0	7,044	7,044	0.0	100.0					
					0	7,044	7,044	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0017	Son.	03-2016 12-2021	30,692,718	29,006,109	0	0	0.0	0.0	8.6	0	0		
					29,006,109	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2019 12-2021	52,992,380	0	29,044,344	28,939,491	0.0	99.6	52	41.6	89.6		
					0	29,044,344	28,939,491	0.0	99.6					
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	04-2018 12-2021	25,633,342	0	21,787,391	14,110,418	0.0	64.7	0	0.1	80.1		

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	21,787,391	14,110,418	0.0	64.7						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	09-2017 12-2021	20,583,392	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).	1650GYR0035	Dgo.	09-2017 12-2021	12,793,163	0	0	0	0.0	0.0	3.8	0	96.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA.	1650GYR0036	CDMX.	10-2017 12-2021	29,579,193	0	7,033,117	7,033,117	0.0	100.0	12	0	88		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,033,117	7,033,117	0.0	100.0						



## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			18,495,433	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	06-2019 12-2022	23,670,070	0	6,330,005	6,330,005	0.0	100.0	0	0	64.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	6,330,005	6,330,005	0.0	100.0						
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	06-2016 12-2021	1,324,356,763	0	48,586,410	48,102,087	0.0	99.0	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	48,586,410	48,102,087	0.0	99.0						
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 12-2021	2,241,902,155	0	166,260,602	152,048,256	0.0	91.4	5.2	5.1	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	166,260,602	152,048,256	0.0	91.4						
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	06-2017 12-2021	84,029,097	0	7,672,682	7,645,098	0.0	99.6	1.1	0	95.8		

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,672,682	7,645,098	0.0	99.6						
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	11-2019 12-2022	42,568,561	0	127,753	127,753	0.0	100.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	127,753	127,753	0.0	100.0						
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	05-2019 12-2021	45,537,626	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	10-2017 10-2021	80,381,689	28,676,020	9,310,498	9,282,953	32.3	99.7	44.8	11.2	66.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					28,676,020	9,310,498	9,282,953	32.3	99.7					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	11-2017 12-2022	74,658,430	18,523,891	0	0	0.0	0.0	3.6	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				18,523,891	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	08-2017 12-2021	113,869,086	0	23,898,794	23,862,075	0.0	99.8	10	0	53.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,898,794	23,862,075	0.0	99.8					
Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León.	1650GYR0081	NL.	09-2019 12-2021	11,190,759	0	774,078	774,078	0.0	100.0	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	774,078	774,078	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 51 para la Creación de la UCIN en Chapala, Durango.	1650GYR0084	Dgo.	06-2016 12-2021	19,246,277	18,607,429	0	0	0.0	0.0	25	0	0		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			18,607,429	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	06-2016 12-2021	23,263,754	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	07-2018 12-2021	24,699,397	0	728,651	728,651	0.0	100.0	20	0	80		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	728,651	728,651	0.0	100.0						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	10-2019 12-2021	45,960,171	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	1650GYR0108	SLP.	06-2017 12-2021	81,672,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0109	SLP.	10-2017 12-2021	91,552,747	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.7	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Cómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0119	NL.	03-2021 12-2022	143,820,695	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	06-2017 12-2021	1,211,367,928	0	73,655,934	24,759,842	0.0	33.6	0.1	0	99.8	

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	73,655,934	24,759,842	0.0	33.6						
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	10-2019 12-2021	75,652,613	0	6,219	6,219	0.0	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,219	6,219	0.0	100.0					
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	07-2017 12-2021	186,619,488	46,700,185	65,862,007	56,414,915	120.8	85.6	52.8	32.9	80.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				46,700,185	65,862,007	56,414,915	120.8	85.6					
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco.	1750GYR0015	Jal.	02-2018 09-2021	78,130,440	0	0	0	0.0	0.0	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	11-2018 12-2021	159,759,278	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	11-2017 12-2021	398,230,954	214,359,170	40,067,335	15,612,270	7.2	38.9	3.4	1.6	98.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					214,359,170	40,067,335	15,612,270	7.2	38.9					
Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos	1750GYR0027	Mor.	11-2017 12-2021	1,255,463,525	0	405,238,673	381,522,931	0.0	94.1	38.7	12.6	67.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	405,238,673	381,522,931	0.0	94.1					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	11-2017 12-2022	405,645,394	0	14,601,948	14,601,948	0.0	100.0	24	0	4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	14,601,948	14,601,948	0.0	100.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	1750GYR0032	CDMX.	11-2017 12-2023	491,372,566	382,798,646	1,602,451	1,599,827	0.4	99.8	43	0	10.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					382,798,646	1,602,451	1,599,827	0.4	99.8					
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente.	1750GYR0037	Mex.	01-2018 12-2021	80,467,411	0	796	796	0.0	100.0	0.2	0	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	796	796	0.0	100.0					
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California.	1850GYR0001	BC.	01-2018 12-2021	104,632,594	0	4,676	4,676	0.0	100.0	5.2	0	94.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,676	4,676	0.0	100.0					
Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro.	1850GYR0002	Qro.	10-2018 12-2021	161,211,993	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.4		

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	06-2018 12-2021	57,884,399	0	483,072	483,072	0.0	100.0	4.7	0	95.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	483,072	483,072	0.0	100.0						
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán.	1850GYR0005	Mich.	02-2018 12-2021	134,512,660	0	8,413,081	8,376,878	0.0	99.5	0.2	0	99.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,413,081	8,376,878	0.0	99.5						
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán.	1850GYR0006	Yuc.	02-2018 12-2021	71,628,725	0	13,972	13,972	0.0	100.0	0.4	0	99.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	13,972	13,972	0.0	100.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2021	160,016,547	121,761,234	0	0	0.0	0.0	10	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				121,761,234	0	0	0.0	0.0			
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	04-2018 12-2021	50,000,000	0	1,582,577	1,582,577	0.0	100.0	0.3	0	99.7
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,582,577	1,582,577	0.0	100.0			
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán.	1850GYR0018	Mich.	04-2018 10-2021	17,020,665	9,683,938	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				9,683,938	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	05-2018 12-2021	34,537,753	0	4,158,568	3,982,759	0.0	95.7	12.8	0.8	87.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,158,568	3,982,759	0.0	95.7			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	1850GYR0024	Jal.	08-2019 12-2021	50,000,000	0	3,013,921	2,850,080	0.0	94.5	6.3	0.4	94.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,013,921	2,850,080	0.0	94.5					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.	1850GYR0026	NL.	09-2019 12-2021	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2021	93,259,364	14,370,486	13,662,668	13,461,387	93.6	98.5	29.6	8.8	79.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				14,370,486	13,662,668	13,461,387	93.6	98.5					

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	1850GYR0028	Son.	08-2019 12-2022	23,092,977	0	0	0	0.0	0.0	92	0	8	
					0	0	0	0.0	0.0				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos.	1850GYR0031	Mor.	09-2019 12-2021	72,470,037	68,017,585	0	0	0.0	0.0	15	0	0	
					68,017,585	0	0	0.0	0.0				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				68,017,585	0	0	0.0	0.0				
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	01-2019 12-2021	120,979,661	22,187,415	0	0	0.0	0.0	35	0	0	
					22,187,415	0	0	0.0	0.0				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				22,187,415	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	1850GYR0033	CDMX.	06-2019 12-2021	88,758,843	0	7,937,801	7,897,607	0.0	99.4	20	0.1	80.1	
					0	7,937,801	7,897,607	0.0	99.4				
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,937,801	7,897,607	0.0	99.4				

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo.	1950GYR0002	Hgo.	03-2021 12-2021	49,372,039	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0					
Creación del área de rehabilitación Cardíaca en el HE No. 14 (UMAE 09), Veracruz.	1950GYR0009	Ver.	03-2021 12-2021	8,923,746	2,049,361	0	0	0.0	0.0	10	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			2,049,361	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.N)	2050GYR0014	CDMX.	08-2021 12-2023	400,189,222	252,755,370	117,320	0	0.0	0.0	6	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			252,755,370	117,320	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	2050GYR0015	Nay.	07-2021 12-2022	282,373,813	107,101,553	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			107,101,553	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del HGZMF No. 2 en Irapuato, Guanajuato	2050GYR0016	Gto.	05-2021 12-2021	114,447,100	110,648,221	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				110,648,221	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la UCIA del HGR 46 Guadalajara, Jalisco	2050GYR0018	Jal.	02-2021 08-2021	42,322,993	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	05-2021 12-2022	46,215,068	0	624,080	621,390	0.0	99.5	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	624,080	621,390	0.0	99.5					
Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	2050GYR0025	Jal.	02-2021 07-2021	38,514,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo.	2050GYR0029	Q. Roo	05-2021 12-2021	37,093,791	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	2050GYR0030	Jal.	01-2021 12-2021	113,495,593	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Nueva unidad de detección y diagnóstico de patología mamaria (Clínica de Mama) en León, Gto.	2050GYR0031	Gto.	01-2021 12-2021	97,071,314	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	2050GYR0034	CDMX.	05-2021 12-2023	180,820,361	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				



# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	2050GYR0046	Jal.	02-2021 12-2022	57,051,504	0	1,670,044	1,635,293	0.0	97.9	0	0	0
					0	1,670,044	1,635,293	0.0	97.9			
Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua	2050GYR0048	Chih.	01-2021 12-2021	6,792,979	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte	2050GYR0051	Ver.	01-2021 12-2021	18,110,807	0	166,405	166,405	0.0	100.0	100	0	0
					0	166,405	166,405	0.0	100.0			
Ampliación del Almacén Delegacional en Mérida, Yucatán	2050GYR0052	Yuc.	07-2021 12-2021	38,972,231	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					2021	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	2050GYR0053	Coah.	04-2021 09-2022	105,854,321	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación y ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Xalapa, Veracruz Norte	2050GYR0057	Ver.	07-2021 12-2021	2,966,255	0	2,965,985	2,965,985	0.0	100.0	0	99	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,965,985	2,965,985	0.0	100.0			
Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato	2050GYR0058	Gto.	02-2021 12-2021	20,990,828	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	2150GYR0005	Son.	03-2021 12-2021	5,991,133	0	4,735,353	4,644,808	0.0	98.0	100	82.6	82.6

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,735,353	4,644,808	0.0	98.0						
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	2150GYR0007	Chis.	06-2021 12-2022	14,467,139	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	2150GYR0013	Jal.	05-2021 12-2022	190,978,068	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis.	2150GYR0017	Chis.	06-2021 12-2021	1,331,190	0	1,331,182	1,325,019	0.0	99.5	100	99	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,331,182	1,325,019	0.0	99.5						
Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	2150GYR0020	Mich.	06-2021 12-2021	29,021,511	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes.	2150GYR0021	Ag.	08-2021 12-2022	2,808,389	0	1,685,032	1,656,862	0.0	98.3	0	60	60		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,685,032	1,656,862	0.0	98.3					
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	2150GYR0023	Col.	08-2021 12-2022	10,642,151	0	994,588	990,301	0.0	99.5	100	19	19		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	994,588	990,301	0.0	99.5					
Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit	2150GYR0025	Nay.	07-2021 12-2021	9,430,029	0	6,674,977	6,611,986	0.0	99.0	100	99	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,674,977	6,611,986	0.0	99.0					
Ampliación y remodelación de la Guardería 0001 de Hermosillo, Sonora.	2150GYR0028	Son.	07-2021 12-2021	2,039,513	0	1,998,575	1,989,961	0.0	99.5	0	52	52		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,998,575	1,989,961	0.0	99.5					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0003 en Monterrey, N.L.	2150GYR0034	NL.	09-2021 12-2021	2,565,276	0	2,419,692	2,309,301	0.0	95.4	100	77	77		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,419,692	2,309,301	0.0	95.4					
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	2150GYR0040	Son.	08-2021 12-2021	31,020,286	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	2150GYR0042	CDMX.	09-2021 12-2021	29,175,936	0	0	0	0.0	0.0	40	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	2150GYR0043	Coah.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	2150GYR0044	Jal.	09-2021 12-2021	28,894,462	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	2150GYR0045	Gto.	09-2021 12-2021	27,410,545	0	2,161,084	2,151,768	0.0	99.5	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,161,084	2,151,768	0.0	99.5			
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	2150GYR0046	Son.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	2150GYR0047	Chis.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	2150GYR0048	CDMX.	09-2021 12-2021	29,659,480	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	2150GYR0051	BC.	09-2021 12-2021	27,020,875	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	2150GYR0052	BCS.	09-2021 12-2021	27,162,571	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	2150GYR0053	Tamps.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	2150GYR0054	Gro.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE San José Chiapa, Puebla	2150GYR0055	Pue.	09-2021 12-2021	26,831,262	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	2150GYR0056	Sin.	09-2021 12-2021	27,162,871	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro.	2150GYR0057	Qro.	09-2021 12-2021	7,136,344	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Rehabilitación de un camino rústico en el circuito de la ciclopista, en el centro Vacacional La Trinidad	2150GYR0058	Tlax.	09-2021 12-2021	1,551,500	0	1,547,300	1,537,963	0.0	99.3	100	99	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,547,300	1,537,963	0.0	99.3					
Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	2150GYR0059	Ags.	09-2021 12-2021	9,536,040	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih.	2150GYR0060	Chih.	09-2021 12-2021	7,907,266	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación del HGZ No.36 para la ubicación de un CRESTCAP en Veracruz Sur.	2150GYR0061	Ver.	09-2021 12-2021	5,927,339	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	2150GYR0065	Tlax.	09-2021 12-2021	7,757,497	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	2150GYR0067	CDMX.	09-2021 12-2021	51,347,203	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro	2150GYR0068	Qro.	09-2021 12-2021	14,069,009	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	2150GYR0071	Mor.	10-2021 12-2022	14,162,157	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	2150GYR0072	Chih.	09-2021 12-2021	1,089,280	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Aula de usos múltiples CSS, Durango.	2150GYR0073	Dgo.	09-2021 12-2021	8,102,232	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León	2150GYR0078	NL.	10-2021 12-2021	2,565,276	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida.	2150GYR0080	Yuc.	10-2021 12-2021	6,455,234	0	306,820	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	306,820	0	0.0	0.0						

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua	2150GYR0082	Chih.	10-2021 12-2021	28,624,691	0	0	0	0.0	0.0	20	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León	2150GYR0087	NL.	11-2021 12-2021	311,786,087	0	131,794,697	131,557,030	0.0	99.8	100	42	42		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	131,794,697	131,557,030	0.0	99.8					
Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco	2150GYR0091	Jal.	10-2021 12-2021	2,573,451	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L.	2150GYR0093	NL.	11-2021 12-2021	2,565,276	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021		PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.