

REVISIÓN ESTRUCTURAL  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
CMN “LA RAZA”, CD.MX.

Calle Seris y Zaachila s/n  
C.P. 02990  
Del. Azcapotzalco  
Ciudad de México

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.

*ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.*

**Hospital De Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”**

Siendo las 13:00 horas del día 22 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Seris y Zaachila S/N Azcapotzalco, Col. La Raza, Azcapotzalco, C.P. 2990, Ciudad de México; Conjunto en el que se ubica el Hospital de Especialidades del CMN “La Raza”, personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecian daños y/o alguno que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural, para que en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.


A continuación, se procedió a realizar la inspección de todo el inmueble, para detectar los posibles daños y se observó lo siguiente:


**Daños Superficiales:** Se detectaron afectaciones en plafones, desprendimiento de acabados y agrietamientos en muros divisorios.

**Daños Estructurales:** Se hizo un recorrido en todos los niveles del inmueble, observándose que la estructura no presentó daños a la vista, sin embargo, en el piso 9 se detectó una columna de concreto que presenta una fractura en una de las cuatro caras de la misma cerca del nodo superior (intersección trabe-columna); esta afectación representa un daño local moderado pero no pone en riesgo la estabilidad de la estructura. En este sentido, esta sección deberá sea analizada por un Corresponsable en Seguridad Estructural para que emita su opinión y recomendación profesional al respecto y determine el tipo de intervención que debe recibir para su reparación.




**CON RESPECTO AL RECORRIDO Y A LAS AFECTACIONES OBSERVADAS EN LA INSPECCIÓN SE CONCLUYE QUE LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL, NO PRESENTA DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR UN RIESGO A LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DEL INMUEBLE, DE LOS DERECHOHABIENTES Y DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORA.**

Con lo anterior, se da por concluida la visita realizada, firmando al calce para su constancia los que en ella intervinieron.

Lic. Eduardo Martínez Frausto Coordinador Técnico de Proyectos y Construcción de Inmuebles	
--	---



*ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO  
MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE  
2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.*

Ing. Mario Alberto Morales Ramírez Titular de la División de Construcción	
Ing. Federico López Rosas Subjefe de División de Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería	
M. en I. Josué Benjamín Gutiérrez Galicia Analista de la División de Proyectos	



*ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.*

**ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO**

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte del expediente, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento a su comportamiento estructural y en su caso programar los trabajos de rehabilitación correspondientes.

